

Реестр индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 2017г (в соответствии с приказом МАиС от 18 июня 2010г. №217)

№№ п/п	Наименование индивидуального норматива расхода ресурсов в натуральном выражении	Организация-разработчик	Дата разработки	Дата утверждения (утверждается в составе ПСД)	Краткое описание технологии и организации работ	Дата внесения в реестр	Номер в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство многослойного наливного полиуретанового синтетического покрытия «Spartan BS» для открытых спортивных площадок	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.03.2017	21.03.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство многослойного наливного полиуретанового синтетического покрытия «Spartan BS» для открытых спортивных площадок; нанесение соответствующей спортивной разметки вручную	10.04.2017	1
2	Замена отдельных элементов металлических пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2017	29.03.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: замена отдельных элементов металлических пролетных строений	10.04.2017	2
3	Разборка бетонных площадок толщиной до 200 мм при помощи гидромолота ГПМ-120 на базе экскаватора-погрузчика ЭП-Ф-П	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.03.2017	27.03.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: нанесение разметочной сетки и нарезку бетонных площадок на карты с помощью резчика, разрушение бетонных площадок с применением гидромолота на базе экскаватора, перемещение бетонных фрагментов (боя) полученных от разрушения с помощью отвала экскаватора	10.04.2017	3
4	Разборка бетонных площадок толщиной до 200 мм при помощи гидромолота Indeco 700 на базе экскаватора-погрузчика Hidromek 102B	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.03.2017	31.03.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: нанесение разметочной сетки и нарезку бетонных площадок на карты с помощью резчика, разрушение бетонных площадок с применением гидромолота на базе экскаватора, перемещение бетонных фрагментов (боя) полученных от разрушения с помощью отвала экскаватора	10.04.2017	4
5	Пескоструйная очистка и окраска металлических поверхностей пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.03.2017	31.03.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: пескоструйная очистка металлических поверхностей пролетных строений с уровня железнодорожного (дорожного) полотна или со средств подмащивания/навесного оборудования, окраска металлических поверхностей пролетных строений	10.04.2017	5

6	Устройство трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	07.04.2017	07.04.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж сборных ж/б плит ПЖТ30.8.35-А-115Т-П и ПЖТ30.24.35-А-115Т-П при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах сборных плит при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах из уголко вгнутых на сборно-монолитных участках при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах несъемной бетонной опалубкина сборно-монолитных участках при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, изготовление дубовых клиньев, установку рельсов в проектное положение на прямолинейных сборно-монолитных участках и в коробах сборных плит, укладку прокладки ПРУ-08.274 в основание короба сборных плит, установку фиксаторов на сборно-монолитных участках, установку рельсов в проектное положение на криволинейных сборно-монолитных участках.	19.04.2017	6
7	Термитная сварка рельсов типа 60Ri и типа LK1	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.04.2017	10.04.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: термитную сварку термоупрочненных рельсов типа 60Ri на криволинейных участках , и термитную сварку рельсов типа LK1 на прямолинейных участках	19.04.2017	7
8	Ремонт асфальторемонтных покрытий установкой "SAVALKO_SR800	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.04.2017	20.04.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий	16.05.2017	8
9	Очистка навесов подземных переходов, навесов остановочных комплексов и навесов лифтовых шахт от атмосферных загрязнений и копоти аппаратом высокого давления	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.04.2017	21.04.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: подготовительно-заключительные работы при очистке навесов с земли или с автогидроподъемника, очистка навесов с земли, очистка навесов с автогидроподъемника	16.05.2017	9
10	Электродуговая сварка рельсовых стыков на стрелочном переводе	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.04.2017	27.04.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: электродуговую сварку стыков на стрелочном переводе	16.05.2017	10
11	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением инфракрасного разогревателя	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2017	31.05.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением инфракрасного разогревателя	19.06.2017	11
12	Замена элементов металлоконструкций лестниц и площадок с учетом применения сортового материала	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	11.05.2017	11.05.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением инфрокрасного разогревателя	19.06.2017	12

13	Устройство замораживающих скважин глубиной 155-160 м с применением буровой установки "Drilmec G-33" на объекте "Строительство горнообогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	19.05.2017	19.05.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж-демонтаж буровой установки на строительной площадке, бурение замораживающей скважины диаметром 295,3 мм под кондуктор в грунтах 2,3,5,6 категории с последующим демонтажом буровой колонны, креплением скважины и цементированием затрубного пространства, бурение основного ствола замораживающей скважины диаметром 244,5 мм до проектной отметки в грунтах 2,3,5,6 категории, проработку и очистку ствола скважины, подъем и демонтаж бурового инструмента, спуск замораживающей колонки в скважину с последующей опрессовкой, изготовление оголовка замораживающей колонки с последующей опрессовкой	19.06.2017	13
14	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы с "теряемым" наконечником диаметром 426 мм, глубиной до 10 м в грунтах 1,2 группы при помощи буровой установки BAUER(RTG Rammtechnik) RG 21T	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	08.06.2017	08.06.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж оборудования на строительной площадке, устройство буронабивных свай диаметром 426 мм, глубиной до 10 м под защитой обсадной трубы с "теряемым" наконечником, формирование лидерной скважины при помощи желонки (при необходимости), проходка скважины на заданную проектную отметку путем вибрационного погружения обсадной трубы, установка (монтаж) пространственного каркаса в скважину, заполнение бетонной смесью обсадной трубы, извлечение обсадной трубы с одновременным уплотнением бетонной смеси, формирование оголовка свай. Перемещение установки к месту устройства следующей сваи, демонтаж оборудования на строительной площадке.	21.07.2017	14
15	Устройство оконных откосов листами (ГКЛ) по объекту "Строительство комплекса зданий государственного учреждения "Клинический медицинский центр в районе дер. Ждановичи Минского района"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	07.07.2017	07.07.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство оконных откосов листами ГКЛ	26.07.2017	15
16	Устройство зашивки инженерных коммуникаций листами (ГКЛ) по металлическому каркасу по объекту "Строительство комплекса зданий государственного учреждения "Клинический медицинский центр в районе дер. Ждановичи Минского района"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	07.07.2017	07.07.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство зашивок листами ГКЛ	26.07.2017	16

17	Ремонт(замена) металлических элементов лестниц и площадок для обслуживания оборудования по объекту "Текущие и капитальные ремонты объектов строительства ОАО "Нафтан"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	28.07.2017	28.07.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: газовая резка демонтируемого ограждения, зачистка поверхности перед сваркой, разметка и нарезка профиля,прихватка элементов ограждения,ручная дуговая сварка,подъем и опускание грузов	02.08.2017	17
18	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением инфрокрасного разогревателя	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.07.2017	17.07.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением инфрокрасного разогревателя	28.08.2017	18
19	Футеровка и облицовку поверхностей кислотоупорной плиткой на клеевом растворе с разделкой швов футеровки эпоксидной замазкой на силикатных кислотоупорных вяжущих	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.07.2017	22.07.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:футеровку и облицовку поверхностей кислотоупорной плиткой на клеевом растворе с разделкой швов футеровки эпоксидной замазкой на силикатных кислотоупорных вяжущих(облицовка пола,облицовка поверхностей типа: лотки,плинтусы,фундаменты,приямки)	28.08.2017	19
20	Замена элементов металлических лестниц и площадок для обслуживания оборудования	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.06.2017	30.06.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:замену элементов площадки,замену элементов ограждений площадок и лестниц	28.08.2017	20
21	Разборка бетонных площадок толщиной до 200мм при помощи гидромолота ГПМ-120 на базе экскаватора ЭО-2621	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.06.2017	30.06.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разборку бетонных площадок толщиной до 200мм при помощи гидромолота ГПМ-120 на базе экскаватора ЭО-2621	28.08.2017	21
22	Очистка металлических конструкций гидropескоструйным способом агрегатом высокого давления с дизельным моторным приводом EcoMaster D 250z 1100\84 classik	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.08.2017	08.08.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: гидropескоструйная очистка поверхности сплошных металлических конструкций с земли.лесов,гидроподъемника;гидropескоструйная очистка лицевой поверхности площадок с земли.лесов.гидроподъемника; гидropескоструйная очистка обратной поверхности площадок с земли.лесов.гидроподъемника	28.08.2017	22
23	Резка ж/б конструкций пилой для резки стен WS-451H	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	08.08.2017	08.08.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж и демонтаж пилы для резки стен,резку ж/бетонных конструкций пилой для резки стен при общей глубине реза 30 см,резку ж/б конструкций пилой для резки стен при общей глубине реза 73 см	04.09.2017	23
24	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия машиной ЯР-4М	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	14.08.2017	14.08.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:	04.09.2017	24

25	Устройство наливного полиуретановогосинтетического покрытия "Playrol" для многофункциональных спортивных площадок	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	19.09.2017	19.09.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство наливного полиуретановогосинтетического покрытия "Playrol"для многофункциональных спортивных площадок	27.10.2017	25
26	Гидродинамическая очистка труб сетей дождевой канализации диа до 2 м с применением спецавтомобиля CAPRECY2600	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.09.2017	29.09.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:гидродинамическую очистку труб сетей дождевой канализации диа до 2 м с применением спецавтомобиля CAPRECY2600	27.10.2017	26
27	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1000-1400	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.09.2017	08.09.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1000-1400	27.10.2017	27
28	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1400-1600	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.09.2017	08.09.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром1400-1600	27.10.2017	28
29	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1400-1600	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.09.2017	08.09.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром1400-1600	27.10.2017	29
30	Устройство покрытий полиуретанового пористого на основе резины дробленой регенерированной "Модус"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.12.2017	05.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство однослойного покрытия-5 мм, многослойного покрытия 10 мм механизированно и вручную,повторного покрытия 2 мм распылителем	12.12.2017	30
31	Крепление СИП на одноцепной опоре концевой	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	24.10.2017	24.10.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:крепление СИП на одноцепной опоре концевой	12.12.2017	31
32	Соединение самонесущих изолированных проводов (СИП) с изолированными проводами на опоре	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	24.10.2017	24.10.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:соединение самонесущих проводов с изолированными проводами на опоре на высоте до 15 м	12.12.2017	32
33	Монтаж короба ПВХ (кабельного канала) и кабеля в проложенных коробах по фасаду здания сечением до 100*60 мм с применением промышленного альпинизма	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	24.10.2017	24.10.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж короба ПВХ и укладка кбеля по фасаду с применением промышленных альпинистов	12.12.2017	33
34	Ремонт асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети г.Минска локальными картами с применением низкотемпературных а/ф бетонных смесей с использованием присадки комплексной дорожной	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	24.10.2017	24.10.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонт а/фбетонных покрытий локальными картами при разных площадях ремонтируемых участков	12.12.2017	34

35	Устройство многослойной изоляции оборудования матами минераловатными безобкладочными на объекте ОАО Мозырский НПЗ, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установка производства водорода	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	21.12.2017	21.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство многослойной изоляции оборудования матами минераловатными безобкладочными с подготовкой поверхности, изготовлением бандажей, проволочных заготовок, устройством проволочного каркаса	22.12.2017	35
36	Разборка и облицовка ступеней, подступенков лестниц и парапетов искусственных сооружений из гранитных плит	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	22.12.2017	22.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разборки облицовки элементов лестниц искусственных сооружений, облицовка элементов лестниц искусственных сооружений улично-дорожной сети	22.12.2017	36
37	Восстановление дымоходов газовых котлов и вентиляционных каналов с применением облицовки полимерно-композитной ремонтной (вкладыш термоотвердевающий FitFire диаметр от 80 до 500 мм)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	05.01.2018	05.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: восстановление дымоходов газовых котлов	09.01.2018	37
38	Устройство накладных островков безопасности, размещаемых на а/б покрытиях проезжей части улиц	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.01.2018	25.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство накладных островков безопасности с заполнением тротуарной плиткой	30.01.2018	38
39	Монтаж стеновых сэндвич-панелей на объекте "Реконструкция ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" с увеличением мощности с 6 тысяч тонн переработки свеклы в сутки до 10 тысяч тонн. Реконструкция моечного отделения с установкой нового оборудования мойки свеклы и оборудования по очистке транспортерно-моечных вод. Впускной комплекс. Моечное отделение. Галерея транспорта мытой свеклы.	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.12.2017	17.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж сэндвич-панелей при помощи люльки, подъемника, резка сэндвич панелей.	19.02.2018	39
40	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного чулка диаметром 800 и 1000 мм. С последующей его полимеризацией	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	07.02.2018	07.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного чулка диаметром 800 и 1000 мм с последующей его полимеризацией с монтажом /демонтажом оборудования, гидравлическим испытанием восстановленного оборудования.	19.02.2018	40

41	Промывка трубопроводов диаметрами от 100 до 1200 мм водопроводных и канализационных сетей комбинированной каналопромывочной машиной тип Н 314 (производитель(HELLMERS GmbH,Германия) на базе автомобиля MAH тип TGS 26.360 6*4BL	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	07.02.2018	07.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:промывка трубопроводов диаметрами от 100 до 1200 мм водопроводных и канализационных сетей комбинированной каналопромывочной машиной тип Н 314 (производитель(HELLMERS GmbH,Германия) на базе автомобиля MAH тип TGS 26.360 6*4BL с монтажом /демонтажом насадок,установкой/демонтажом пневмоглушающего устройства.	19.02.2018	41
42	Устройство монолитных перекрытий по стальным балкам с устройством поддерживающих конструкций по объекту "Мозырский МНПЗ",г Мозырь	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.12.2017	30.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство монолитных перекрытий по стальным балкам с устройством поддерживающих конструкций	22.02.2018	42
43	Расчистка трасс трубопроводов от кустарника и мелколесья ручным и механизированным способами	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	19.12.2017	19.12.2017	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:расчистка трасс трубопроводов от кустарника и мелколесья ручным и механизированным способами	22.02.2018	43
44	Устройство покрытий полов из композиций "Цемезит" и "ЭСПОЛ"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	12.01.2018	21.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство покрытий полов из композиций "Цемезит" и "ЭСПОЛ"	22.02.2018	44
45	Устройство амортизирующего паркетного пола (дуб,осина,клен) HARO" для закрытых спортивных площадок	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.01.2018	26.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы :устройство амортизирующего паркетного пола(дуб,осина,клен) HARO" для закрытых спортивных площадок	22.02.2018	45
46	Визуально-измерительный контроль подготовки поверхности и нанесения лакокрасочного покрытия , а также покрытия на основе термореактивных материалов типа Карбофлекс, РПУ, Биур и других аналогичных материалов (в расчете на 1 кв.м)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.01.2018	10.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:визуально-измерительный контроль подготовки поверхности и нанесения лакокрасочного покрытия , а также покрытия на основе термореактивных материалов типа Карбофлекс, РПУ, Биур и других аналогичных материалов (в расчете на 1 кв.м)	22.02.2018	46
47	Резка железобетонных конструкций зданий и сооружений канатным автоматом CEDIMA CSA-1000H с маслостанцией HAG-12.20	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	07.02.2018	07.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы	22.02.2018	47
48	Устройство амортизирующего паркетного пола "Junckers"для закрытых спортивных площадок на объекте "Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике по пр.Победителей в г Минске"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.01.2018	22.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство амортизирующего паркетного пола "Junckers"для закрытых спортивных площадок на объекте "Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике по пр.Победителей в г Минске"	22.02.2018	48

49	Устройство синтетического монолитного покрытия типа "SANDWICH(TETRAPUR ENZ Abart111/S)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.01.2018	26.01.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство синтетического монолитного покрытия типа "SANDWICH(TETRAPUR ENZ Abart111/S)	22.02.2018	49
50	Устройство покрытий из плитки резиновой "Эковер-пол"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.02.2018	28.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:укладка плитки резиновой "Эковер-пол"на клею по бетонному основанию, на песчанно-гравийную смесь по грунтовому основанию	19.03.2018	50
51	Дробление пней пневмодробилкой Serri Kastor, установленной на тракторе	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	15.02.2018	15.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:дробление пней пневмодробилкой Serri Kastor	19.03.2018	51
52	Срезка и дробление кустарников и мелколесья в грунтах естественного залегания трактором VALTRA T 170 с мульчером Serri	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	15.02.2018	15.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы	19.03.2018	52
53	Устройство рулонной кровли с применением плоских хризотилцементных листов и битумно-полимерных мастичных материалов	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.02.2018	28.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:укладка плоских хризотилцементных листов при устройстве рулонной кровли	19.03.2018	53
54	Досборка мачт освещения (реконструкция стадиона Динамо (Мачты 10,11,12,13)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.04.2018	19.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: досборка мачт на объекте	20.04.2018	54
55	Монтаж мачт освещения №10.11 (Реконструкция стадиона Динамо)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.04.2018	19.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж мачт №10.11	20.04.2018	55
56	Монтаж мачт освещения №10.11 (Реконструкция стадиона Динамо)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.04.2018	19.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж мачт 12,13	20.04.2018	56
57	Устройство по стенам декоративных элементов из ГКЛ на металлическом каркасе "Модернизация помещения неустановленного назначения(пом.7) в здании остиницы Минск по пр.Независимости 11/1	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.04.2018	27.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство декоративных элементов из полиуретана	28.04.2018	57

58	Наклеивание декоративных элементов "Модернизация помещения неуставленного назначения (пом.7) в здании остиницы Минск по пр.Независимости 11/1	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.04.2018	27.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:наклеивание декор.элементов из полиуретана	28.04.2018	58
59	Окраска рифленных декоративных элементов "Модернизация помещения неуставленного назначения (пом.7) в здании остиницы Минск по пр.Независимости 11/1	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.04.2018	27.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:наклеивание ридекоративных элементов	28.04.2018	59
60	Устройство буронабивных свай по технологии полого шнека диаметром 820 мм глубиной до 16 м во второй группе грунтов по бурению буровой установкой SR80 на объекте" Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0млн тонн хлорида калия в год	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.04.2018	02.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство буронабивных свай по технологии полого шнека диаметром 820 мм глубиной до 16 м во второй группе грунтов по бурению буровой установкой SR80	16.05.2018	60
61	Сборка и монтаж стальных трубопроводов диаметрами от 15 до 300 мм с технологией безсварного муфтового соединения труб (ДИНАРМ/DINARM RAPIDROP	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.04.2018	27.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка и монтаж стальных трубопроводов диаметрами от 15 до 300 мм с технологией безсварного муфтового соединения труб (ДИНАРМ/DINARM RAPIDROP	16.05.2018	61
62	Устройство буронабивных свай диаметрами 800мм,1000 мм,1200 мм в грунтах 2,3,4 группы буровой установкой МАИТНН-180	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	06.03.2018	06.03.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство буронабивных свай диаметрами 800мм,1000 мм,1200 мм в грунтах 2,3,4 группы буровой установкой МАИТНН-180	16.05.2018	62
63	Устройство мощения из гранитных плит размерами 200*100*80 мм и 100*100*80 мм пиленных для объектов благоустройства , расположенных на территории исторического центра Минска	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.04.2018	27.04.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:стройство мощения из гранитных плит размерами 200*100*80 мм и 100*100*80 мм пиленных	16.05.2018	63
64	Ремонт кровли методом спекания с использованием электрического нагревательного аппарата АП	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	18.02.2018	18.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонт кровли с подготовкой кровли,тепловой обработкой кровли,уплотнением кровли в монолит	29.054.2018	64

65	Сборка ванны предварительного обезжиривания по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.05.2018	24.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны предварительного обезжиривания с монтажом каркаса,монтажом крышки ванны,сборкой и монтажом оборудования,покраской	04.06.2018	65
66	Сборка ванны обезжиривания I по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.05.2018	24.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны предварительного обезжиривания с монтажом каркаса,монтажом крышки ванны,сборкой и монтажом оборудования,покраской	04.06.2018	66
67	Сборка ванны обезжиривания III по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.05.2018	24.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны предварительного обезжиривания с монтажом каркаса,монтажом крышки ванны,сборкой и монтажом оборудования,покраской	04.06.2018	67
68	Устройство кровли из листовой стали с полимерным покрытием с самозащелкивающим стоячим фальцем	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.05.2018	23.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство кровли из листовой стали с полимерным покрытием с самозащелкивающим стоячим фальцем	08.06.2018	68
69	Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм в грунтах 2,3 и 4 группах с обсадной трубой	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.05.2018	22.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство буронабивных свай диаметром 620 мм в грунтах 2,3 и 4 группах с обсадной трубой	08.06.2018	69
70	Строительство подводных переходов методом ГНБ с применением буровой установки Huanghai Machinery модель FDP-180	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.02.2018	22.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:строительство подводных переходов методом ГНБ с применением буровой установки" Huanghai Machinery"	08.06.2018	70
71	Строительство подводных переходов методом ГНБ с применением буровой установки Huanghai Machinery модельFDP-60	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.02.2018	22.02.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:строительство подводных переходов методом ГНБ с применением буровой установки Huanghai Machinery модельFDP-60	08.06.2018	71

72	Сварка одного стыка рельс LK1,60Ri (ТВ 62), Р65 с учетом применения комплекса сварочного мобильного КСМ 005У1 на базе автомобиля МАЗ 630305 и подвесной машины для контактной стыковой сварки трамвайных бесшпечных рельсов типа LK1, трамвайных желобчатых рельсов типа 60Ri (ТВ 62), железнодорожных рельс типа Р65	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2018	31.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сварку стыков рельс LK1,60Ri (ТВ 62),Р65 с учетом применения комплекса сварочного мобильного КСМ 005У1 на базе автомобиля МАЗ 630305 и подвесной машины для контактной стыковой сварки трамвайных бесшпечных рельсов типа LK1,трамвайных желобчатых рельсов типа60Ri (ТВ 62),железнодорожных рельс типа Р65	18.06.2018	72
73	Очистка кирпичной кладки от техногенных и покрасочных загрязнений фасадов по объекту "Реконструкция ,реставрация зданий №13,15 по ул Советской в г. Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	06.06.2018	06.06.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:очистка кирпичной кладки от техногенных и покрасочных загрязнений фасадов	18.06.2018	73
74	Укладка брусчатки гранитной колотой (пилено-колотая 100*100*80 мм ,колотая 100*100*50 мм по объекту №10.024.1.00 "Мемориальный комплекс "Тростенец" 2-ая очередь строительства 1 этап строительства	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2018	31.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:укладка брусчатки гранитной колотой (пилено-колотая 100*100*80 мм ,колотая 100*100*50 мм	18.06.2018	74
75	Монтаж (демонтаж) опалубки для устройства фактурной стены скульптурной композиции "Вагоны"по объекту №10.024.1.00 Мемориальный комплекс "Тростенец" 2-ая очередь строительства 1 этап строительства	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2018	31.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж(демонтаж)опалубки для устройства фактурной стены скульптурной композиции "Вагоны"	18.06.2018	75
76	Возведение наружных стен из газосиликатных блоков с облицовкой из кирпича, армированных металлическими сетками и связываемой арматурой, анкерровкой облицовочного слоя кирпича стеклопластиковыми связями по объекту "№37.09-51,52 "средняя школа с блоком начальных классов в микрорайоне ЮЗМР-2 г Бреста	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2018	31.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:возведение наружных стен из газосиликатных блоков с облицовкой из кирпича, армированных металлическими сетками и связываемой арматурой, анкерровкой облицовочного слоя кирпича стеклопластиковыми связями	27.06.2018	76

77	Битумная изоляция с нанесением защитного слоя нефтепроводов диаметрами 530,630,720,820 и 1020 мм	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	31.05.2018	31.05.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:битумная изоляция с нанесением защитного слоя нефтепроводов диаметрами 530,630,720,820 и 1020 мм в том числе замена битумной изоляции при помощи машины для изоляции и вручную в траншее глубиной до 3 м	27.06.2018	77
78	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диаметром 800 мм с толщиной стенки 47,7 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	13.06.2018	13.06.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диаметром 800 мм с толщиной стенки 47,7 мм	28.06.2018	78
79	Сборка ванны обезжиривания II по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.07.2018	24.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны обезжиривания с монтажом каркаса,монтажом крышки ванны,сборкой и монтажом оборудования,покраской	31.07.2018	79
80	Сборка ванны фосфатирования по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.07.2018	24.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны с монтажом каркаса,монтажом крышки ванны,сборкой и монтажом оборудования,покраской	31.07.2018	80
81	Монтаж ж/б конструкций малоэтажных жилых домов безкаркасной системы с применением бессварных соединений	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	07.08.2018	07.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтажа ж/б конструкций малоэтажных жилых домов безкаркасной системы с применением бессварных соединений	07.08.2018	81
82	Установка анкерных болтов в конструкции фундаментов по объектам Мозырский НПЗ	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	07.08.2018	07.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка анкерных болтов с разметкой,распиловкой фанеры,сверлением отверстий	09.08.2018	82
83	Резка металлоконструкций	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.07.2018	31.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: резка металлоконструкций	10.08.2018	83
84	Демонтаж опор воздушной линии напряжением 0,4-10кВ	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	17.08.2018	17.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж опор воздушной линии	17.08.2018	84

85	Промывка трубопроводов диаметрами от 1500 до 1800 мм водопроводных и канализационных сетей комбинированной каналопромывочной машиной тип Н 314 (производитель(HELLMERS GmbH,Германия) на базе автомобиля МАН тип TGS 26.360 6*4BL	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	19.07.2018	19.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:телевизионную инспекцию,монтаж/демонтаж насадок,промывку трубопроводов	20.08.2018	85
86	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного чулка" диаметром 1500 и 1800 мм с последующей его полимеризацией	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.06.2018	25.06.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж /демонтаж оборудования, введение в трубопровод прелайнера,введение мягкого полимерного чулка,гидравлическое испытание	20.08.2018	86
87	Выполнение работ по гидроизоляции с применением пропитки полиуретановой универсальной двухкомпонентной POLYCOVER-PRO-PRIMER TY BY 691299476.001-2013 и композиции полиуретановой двухкомпонентной POLYCOVER 2TY BY 691299476.002-2013	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.06.2018	28.06.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство шва,примыканий,сливов,пепеливов,места стыка сборных ж/б элементов,герметизация мест ввода трубопроводов и коммуникаций	20.08.2018	87
88	Резка железобетонных конструкций алмазным канатом с применением канатного автомата CEDIMA CSA-1001H	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	11.07.2018	11.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж/демонтаж оборудования,резка ж/б конструкций	20.08.2018	88
89	Установка однопутной изолированной горизонтальной консоли с подкосом	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка промежуточных и переходных опор	20.08.2018	89
90	Установка двухпутной консоли	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка промежуточных и переходных опор	20.08.2018	90
91	Установка кронштейна и надставки для подвески проводов питающих, отсасывающих ,усиливающих и других линий на опорах контактной сети	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка кронштейнов и надставок на опорах	20.08.2018	91
92	Установка фиксаторной и консольной стойки на жесткой поперечине и двухпутной консоли	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка фиксаторной стойки на жесткой поперечине	20.08.2018	92

93	Монтаж компенсированной анкеровки проводов	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж компенсированной анкеровки контактного провода,несущего троса с автотрисы,со съёмной вышки	20.08.2018	93
94	Установка узлов крепления контакти подвески на ригеле жесткой поперечины	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка узлов крепления контакти подвески на ригеле жесткой поперечины савтотрисы и со съёмной вышки	20.08.2018	94
95	Раскатка несущего троса контактной подвески	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:раскатка несущего троса контактной подвески на перегоне и на станции	20.08.2018	95
96	монтаж верхнего и нижнего фиксирующих тросов жесткой поперечины	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж верхнего и нижнего фиксирующих тросов жесткой поперечины	20.08.2018	96
97	Раскатка одиночного контактного провода	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:раскатка одиночного контактного провода на перегоне и на станции	20.08.2018	97
98	Монтаж троса средней анкеровки несущего троса компенсированной подвески	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж троса средней анкеровки несущего троса компенсированной подвески	20.08.2018	98
99	Монтаж троса средней анкеровки контактного провода	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж троса средней анкеровки контактного провода	20.08.2018	99
100	Монтаж регулирующей электропроводящей струны	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж регулирующей электропроводящей струны	20.08.2018	100
101	Монтаж группового заземления опор	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж группового заземления опор	20.08.2018	101
102	Монтаж врезного изолятора	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж врезного изолятора	20.08.2018	102
103	Монтаж воздушной стрелки	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.07.2018	04.07.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж воздушной стрелки	20.08.2018	103

104	Сборка ванны промывки 1(ванна промывкиII,ванна активации,ванна промывки деми I,ванна промывки деми II,ванна промывки УФ1,ванна промывки УФ II) по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	14.08.2018	14.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны промывки 1(ванна прмывкиII,ванна активации,ванна промывки деми I,ванна промывки деми II,ванна промывки УФ1,ванна промывки УФ II)	21.08.2018	104
105	Сборка ванны нанесения катодфарезного грунта по объекту "СООО Феликс"Реконструкция с расширением производства автомобилей СП ЗАО "ЮНИСОН" в д. Обчак Минского р-на с выделением очередей стр-ва (1 пусковой комплекс)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	14.08.2018	14.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка ванны нанесения катодфарезного грунта	21.08.2018	105
106	Разборка и облицовка ступеней,подступенков лестниц и парапетов искусственных сооружений из гранитных плит	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	06.09.2018	06.09.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:разборкиа и облицовка ступеней, подступенков лестниц и парапетов искусственных сооружений из гранитных плит	07.09.2018	106
107	Устройство ледового поля по объекту "многофункциональный комплекс в границах пр.Победителей-улиц Ратомской-Тимирязева в г Минске 6 очередь ст-ва	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	30.08.2018	30.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство ж/б монолитной технологической плиты ледовогополя большой арены	29.10.2018	107
108	Устройство соединения арматуры с помощью обжимных муфт в колоннах и плитах перекрытий	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	06.09.2018	06.09.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство соединения арматуры с помощью обжимных муфт в колоннах и плитах перекрытий	29.10.2018	108
109	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка"диаметрами 200,300,400,500,600мм с последующей его полимеризацией	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.08.2018	02.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка"диаметрами 200,300,400,500,600мм с последующей его полимеризацией с монтажом и демонтажом технологического оборудования и гидравлическим испытанием восстановленного трубопровода	29.10.2018	109
110	Монтаж удлинителей для крепления одной и двух консолей на опорах контактной сети электрофицируемых участков Белорусской железной дороги	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.09.2018	28.09.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж удлинителей для крепления одной и двух консолей на опорах контактной сети	29.10.2018	110

111	Установка хомутов консолей на опорах контактной сети электрофицируемых участков Белорусской железной дороги	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.09.2018	28.09.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка хомутов консолей на опорах контактной сети	29.10.2018	111
112	Монтаж ограничителя перенапряжения на опорах контактной сети электрофицируемых участков Белорусской железной дороги	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.09.2018	28.09.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж ограничителя перенапряжения на опорах контактной сети	29.10.2018	112
113	Выполнение комплекса антикоррозионных работ методом промышленного альпинизма на объекте "Реконструкция и техническое переоснащение коммунального унитарного предприятия "Завод эффективных промышленных конструкций"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	12.11.2018	12.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:антикоррозионные работы с зачисткой конструкций, обработкой химсоставом,грунтованием,нанесением лакокрасочного покрытия	14.11.2018	113
114	Монтаж колонн жилых домов серии М464-М	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.10.2018	31.10.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж колонн жилых домов	26.11.2018	114
115	Устройство полимерминерального покрытия пола Эсгрит Деко и Эсгрит	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.11.2018	21.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство полимерминерального покрытия пола Эсгрит Деко и Эсгрит	26.11.2018	115
116	Возведение наружных и внутренних стен из КРПУ в каркасном здании по объекту "Строительство научно-производственной базы РУП "КРИПТОТЕХ" ГОЗНАКА	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.11.2018	20.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:возведение наружных стен толщиной 380 мм и внутренних стен толщиной 250 ммиз КРПУ в каркасном здании при высоте этажа до 4 м и с помощью подъемника ScanClimber SC4000	26.11.2018	116
117	Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром трубопроводов свыше 820 до 1420 мм методом направленного шнекового бурения с использованием установки "РВА"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	28.11.2018	28.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:бестраншейная прокладка инженерных сетей	29.11.2018	117
118	Устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов и оборудования с применением материалов из вспененных полимеров	РУП Строймедиaproект	18.12.2018	18.12.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов и оборудования с применением материалов из вспененных полимеров	18.12.2018	118
119	Демаркировка дорожной разметки	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.11.2018	30.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демаркировка дорожной разметки	09.01.2019	119
120	Сборка и монтаж HPL-панелей	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка и монтаж HPL-панелей с устройством каркаса	09.01.2019	120

121	Сборка однопутной изолированной консоли с подкосом	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка однопутной изолированной консоли с подкосом	09.01.2019	121
122	Монтаж подвесного двухуровневого потолка с облицовкой панелями алюминиевыми и на облицовку ж/б балок над путями панелями алюминиевыми по металлическому каркасу по объекту "Капитальный ремонт обшивки потолка над 1-м путем 1 ой платформы здания вокзала Минск пассажирский	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.12.2018	21.12.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж подвесного двухуровневого потолка с облицовкой панелями алюминиевыми и на облицовку ж/б балок над путями панелями алюминиевыми по металлическому каркасу	09.01.2019	122
123	Разметка дорог и улиц эмалью механизированным способом	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.11.2018	30.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:разметка дорог и улиц эмалью механизированным способом	09.01.2019	123
124	Приготовление термопластика в варочной машине Вулкан	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.11.2018	30.11.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:приготовление термопластика в варочной машине Вулкан	09.01.2019	124
125	Устройство кладки из керамзитовых блоков толщиной 400 мм в бескаркасных зданиях	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.12.2018	28.12.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство кладки из керамзитовых блоков толщиной 400 мм в бескаркасных зданиях	09.01.2019	125
126	Увеличение толщины штукатурного слоя на каждый дополнительный 1 мм наносимого слоя грунта при выравнивании стен цементно-известковым раствором по объекту "Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития курсантов "	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	17.01.2019	17.01.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:увеличение толщины штукатурного слоя на каждый дополнительный 1 мм наносимого слоя грунта при выравнивании стен цементно-известковым раствором	17.01.2019	126
127	Монтаж цилиндрических оцинкованных резервуаров для хранения воды методом наращивания по объекту "Водоподготовительная установка в котельном цехе (ВПУ КЦ) ОАО "Гродно Азот"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.01.2019	24.01.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж цилиндрических оцинкованных резервуаров для хранения воды методом наращивания со сборкой, монтажом поясов резервуара, монтажом прогонов, покрытия, мембраны, патрубков, лестниц, люка, фартуков и патрубков резервуара	25.01.2019	127
128	Монтаж внутренних стоек фахверка на объекте "Строительство научно-производственной базы РУП "КРИПТОТЕХ"ГОЗНАКА"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.01.2019	25.01.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж внутренних стоек фахверка	29.01.2019	128

129	Устройство покрытий полов из композиций "Цемезит" и "ЭСПОЛ"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	18.12.2018	18.12.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: Устройство покрытий полов из композиций "Цемезит" и "ЭСПОЛ"	04.01.2019	129
130	Нанесение горизонтальной дорожной разметки(поперечной продольной)термопластиком вручную и механизированно	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.12.2019	29.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:нанесение горизонтальной дорожной разметки(поперечной продольной)термопластиком вручную и механизированно	04.03.2019	130
131	Резка ж/б конструкций стенорезной системой D-LP32/DS-TS32	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.02.2019	20.02.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:резка ж/б конструкций стенорезной системой D-LP32/DS-TS32	04.03.2019	131
132	Резка ж/б конструкций стенорезной системой DS-WS15	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.02.2019	20.02.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:резка ж/б конструкций стенорезной системой DS-WS15	04.03.2019	132
133	Устройство шпунтовых стен и противофильтрационных экранов с применением систем шпунтов из ПВХ	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.02.2019	05.02.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство шпунтовых стен и противофильтрационных экранов с применением систем шпунтов из ПВХ	04.03.2019	133
134	Монтаж,перестановка и демонтаж самоподъемных лесов PERI при их использовании на демонтаже железобетонных дымовых труб	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	18.02.2019	18.02.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж,перестановка и демонтаж самоподъемных лесов PERI при их использовании на демонтаже железобетонных дымовых труб	04.03.2019	134
135	Устройство ветрозащитных систем при строительстве высотной части здания по объекту №15.009 "Жилой комплекс "Лазурит" на пересечении пр. Победителей - ул. Нарочанской в г. Минске"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.03.2019	26.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: изготовление защитных элементов тяжей ветрозащитной системы перекрытия (анкеровка), установка и закрепление тяжей к монолитным стенам (анкеровка), укрупнительная сборка панелей ветрозащитной системы, монтаж напольных башмаков, крепление подъемных башмаков, монтаж настенных башмаков, крепление подъемных башмаков, монтаж панелей ветрозащитной системы, перемещение панелей ветрозащитной системы по высоте грузоподъемным краном, монтаж и подключение самоподъемной гидравлики, перемещение панелей ветрозащитной системы по высоте самоподъемной гидравликой, демонтаж ветрозащитной системы, разборка панелей ветрозащитной системы	10.04.2019	135

136	Замена водопроводной и канализационной сети методом разрушения керамических, полиэтиленовых, чугунных и ж/б труб с последующей протяжкой полиэтиленовых труб автономным производственным комплексом на базе установки ГНБ "UNIVERSAL"UNI для труб диаметрами от100 до 200,от 200 до 300 и от 300 до 400 мм	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	15.03.2019	15.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:замена водопроводной и канализационной сети методом разрушения керамических, полиэтиленовых, чугунных и ж/б труб с последующей протяжкой полиэтиленовых труб автономным производственным комплексом на базе установки ГНБ "UNIVERSAL"UNI для труб диаметрами от100 до 200,от 200 до 300 и от 300 до 400 мм с монтажом /демонтажом оборудования,пилотным бурением,разрушением старого трубопровода с расширением скважины	06.06.2019	136
137	Восстановление подземных трубопроводов методом разрушения с применением разрушителя трубопроводов PR-95(диаметр трубопровода от 100 до 300 мм)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.05.2019	21.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:восстановление подземных трубопроводов методом разрушения с применением разрушителя трубопроводов PR-95	06.06.2019	137
138	Стыковая сварка труб диаметрами до 100,225 и 315 мм с использованием аппарата РТ-315	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.05.2019	22.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:стыковую сварка труб диаметрами до 100,225 и 315 мм	06.06.2019	138
139	Укладка синтетического покрытия из искусственной травы для футбольного поля	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.05.2019	22.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:укладка синтетического покрытия из искусственной травы для футбольного поля с разметкой ,засыпкой кварцевым песком,засыпкой резиновой крошкой механизированным способом и вручную	06.06.2019	139
140	Укладка покрытий из рулонной синтетической травы для спортивных площадок	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	22.05.2019	22.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:укладка покрытий из рулонной синтетической травы для спортивных площадок	06.06.2019	140
141	Устройство многослойного наливного полиуретанового синтетического покрытия"Spurtan BS"для спортивных площадок	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.05.2019	02.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство многослойного наливного полиуретанового синтетического покрытия"Spurtan BS"для спортивных площадок	06.06.2019	141
142	Устройство синтетического монолитного покрытия типа "SANDWICH(TETRAPUR ENZ Abart111/S)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.05.2019	02.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:Устройство синтетического монолитного покрытия типа "SANDWICH(TETRAPUR ENZ Abart111/S)	06.06.2019	142
143	Ремонт теплообменного оборудования	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.04.2019	05.04.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:ремонт теплообменного оборудования	06.06.2019	143

144	Производство работ по розливу битумной эмульсии и устройству защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.05.2019	27.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: производство работ по розливу битумной эмульсии и устройству защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг"	06.06.2019	144
145	Производство работ в части пересадки деревьев с использованием оборудования OPTIMAL 1800" к объекту № 18.2 "Национальный футбольный стадион. Подготовка территории в р-не ул. Ванеева в г. Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.05.2019	27.05.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: производство работ в части пересадки деревьев с использованием оборудования OPTIMAL 1800"	06.06.2019	145
146	Возведение монолитных ж/б колонн по объекту "Школа на 1020 учащихся в микрорайоне "Билево-2" г. Витебска. Квартал №4 .2-ой пусковой комплекс-бассейн с переходной галереей	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	16.04.2019	16.04.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: возведение монолитных ж/б колонн 400*400 высотой 9,2 м по оси Е, оси И и колонн 400*400 высотой 7,3 м	06.06.2019	146
147	Разборка кровельного покрытия по объекту "Капремонт с модернизацией и элементами реставрации кровли и актового зова в здании по ул. К маркса в г. Минске (площадь 140 м2)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	09.04.2019	09.04.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разборка кровельного покрытия с резкой на картины, отделением наплавляемого кровельного материала	06.06.2019	147
148	Монтаж удлинителей по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж удлинителей для крепления одной и двух консолей на опорах контактной сети	13.06.2019	148
149	Установка хомутов консолей по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: установка хомутов консолей	13.06.2019	149
150	Монтаж ограничителя перенапряжения по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж ограничителя перенапряжения	13.06.2019	150

151	Монтаж воздушной стрелки по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж воздушной стрелки	13.06.2019	151
152	Монтаж полимерного врезного изолятора по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж полимерного врезного изолятора	13.06.2019	152
153	Монтаж регулирующей электропроводящей струны по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж регулирующей электропроводящей струны	13.06.2019	153
154	Монтаж верхнего и нижнего фиксирующих тросов по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж верхнего и нижнего фиксирующих тросов	13.06.2019	154
155	Сборка однопутной изолированной консоли по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сборка однопутной изолированной консоли	13.06.2019	155
156	Установка узлов крепления контактной подвески на ригеле по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка узлов крепления контактной подвески на ригеле	13.06.2019	156
157	Монтаж компенсированной анкерówki проводов по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж компенсированной анкерówki проводов	13.06.2019	157

158	Установка фиксаторной (консольной)стойки на жесткой поперечине и двухпутной консоли по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка фиксаторной (консольной)стойки на жесткой поперечине и двухпутной консоли	13.06.2019	158
159	Установка кронштейна и надставки для подвески проводов питающих, отсасывающих, усиливающих и других линий на опорах контактной сети по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка кронштейна и надставки для подвески проводов питающих, отсасывающих, усиливающих и других линий на опорах контактной сети	13.06.2019	159
160	Установка двухпутной консоли по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка двухпутной консоли	13.06.2019	160
161	Установка однопутной изолированной горизонтальной консоли с подкосом по объекту "Электрофикация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи.3-я очередь.Участок Жлобин-Калинковичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.03.2019	29.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка однопутной изолированной горизонтальной консоли с подкосом на прямом и криволинейных участках,на промежуточных и переходных опорах	13.06.2019	161
162	Разборка,ремонт,сборка кристаллизаторов КАС 70-40,КРС 85-40 по объекту" Текущие и капитальные ремонты технологических станков ОАО Нафтан	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.07.2019	31.07.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:разборка,ремонт,сборка кристаллизаторов КАС 70-40,КРС 85-40	31.07.2019	162
163	Монтаж конструкций градирни по объекту "Реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанола ОАО "Гродно"АЗОТ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.08.2019	29.08.2018	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж конструкций градирни	30.08.2019	163

164	Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметрами 20,25,32,40 и 50 мм для отвода конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.08.2019	29.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметрами 20,25,32,40 и 50 мм для отвода конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования	30.08.2019	164
165	Устройство дополнительных крепежных документов под облицовку и страховочные элементы трасс скалодрома по объекту №13.056 "Реконструкция комплекса объектов стадиона "Динамо" в г.Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	26.08.2019	26.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство дополнительных крепежных документов под облицовку и страховочные элементы трасс скалодрома	03.09.2019	165
166	Устройство обвязочных поясов, выполняемых по колоннам по объекту "Реконструкция бывших зданий учреждений здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок) под размещение ГУО "Полоцкое кадетское училище" (здание спортблока)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.07.2019	08.07.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство обвязочных поясов, выполняемых по колоннам	03.09.2019	166
167	Возведение монолитных ж/ б колонн по объекту "Реконструкция бывших зданий учреждений здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок) под размещение ГУО "Полоцкое кадетское училище" (здание спортблока)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.07.2019	08.07.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: возведение монолитных ж/ б колонн	03.09.2019	167
168	Стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами 315,355,400,450,500,630 мм (SDR17 ,26) с использованием аппарата WELD G-315-630	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	12.08.2019	12.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами 315,355,400,450,500,630 мм (SDR17 ,26) с использованием аппарата WELD G-315-630	03.09.2019	168
169	Выполнение работ по отделке башни КДП методом промышленного альпинизма по объекту Модернизация здания аэровокзального комплекса, расположенного по адресу г.Минск, тер Национального аэропорта, д 19(4 очередь строительства)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	18.06.2019	18.06.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: выполнение работ по отделке башни КДП методом промышленного альпинизма	03.09.2019	169

170	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже металлоконструкций	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	12.08.2019	12.08.02019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже металлоконструкций	03.09.2019	170
171	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже трубопроводов из стальных труб диаметром от 76 до 630 мм, от 630 до 1220 мм	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	16.08.2019	16.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже трубопроводов из стальных труб диаметром от 76 до 630 мм, от 630 до 1220 мм	03.09.2019	171
172	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже технологического оборудования	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29, 212-50-52	16.08.2019	16.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:установка монтажных механизмов и такелажной оснастки при монтаже и демонтаже технологического оборудования	03.09.2019	172
173	Резка конструкций из металлопроката отрезными кругами диаметром 125 и 230 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	05.09.2019	05.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:резка конструкций из металлопроката отрезными кругами диаметром 125 и 230 мм	11.09.2019	173
174	Демонтаж ж/б балочных пролетных строений длиной 33 м КШМ-63 для мостов и путепроводов	Белдорцентр	14.02.2019	19.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж ж/б балочных пролетных строений длиной 33 м КШМ-63	26.09.2019	174
175	Демонтаж ж/б балочных пролетных строений мостов и путепроводов длиной 24 м с применением автокрана на спец. шасси г/п 160 т	Белдорцентр	14.02.2019	19.03.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж ж/б балочных пролетных строений длиной 24 м автокраном на спец шасси г/п 160 т	26.09.2019	175
176	Возведение монолитных ж/б фундаментов,интегрированных с монолитными стенами по объекту "Крытые теннисные корты по ул.Жудро,40"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.09.2019	02.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:возведение монолитных ж/б фундаментов,интегрированных с монолитными стенами	14.10.2019	176
177	Долговременное укрепление сухих и водоносных грунтов (горных пород) с применением быстрореагирующей двухкомпонентной полиуретановой смолы	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.09.2019	25.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:долговременное укрепление сухих и водоносных грунтов (горных пород) с применением быстрореагирующей двухкомпонентной полиуретановой смолы	14.10.2019	177
178	Ремонт козырьков балконов верхних этажей методом промышленного альпинизма	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.09.2019	20.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:	14.10.2019	178
179	Устранение продуваемости и промерзания стен(устройство легкой штукатурной системы утепления) в одном уровне или по стояку квартиры методом промышленного альпинизма)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.09.2019	20.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устранение продуваемости и промерзания стен(устройство легкой штукатурной системы утепления) в одном уровне или по стояку квартиры методом промышленного альпинизма)	14.10.2019	179

180	Окраска вручную участков фасада зданий методом промышленного альпинизма	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.09.2019	20.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:окраска вручную участков фасада зданий методом промышленного альпинизма	14.10.2019	180
181	Текущий ремонт стыков стеновых панелей в пределах одной квартиры методом промышленного альпинизма	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.09.2019	20.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:текущий ремонт стыков стеновых панелей в пределах одной квартиры методом промышленного альпинизма	14.10.2019	181
182	Монтаж мельницы стержневой типа МСЦ 3200*4500 с электродвигателем	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.09.2019	30.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж мельницы стержневой типа МСЦ 3200*4500 с электродвигателем	14.10.2019	182
183	Выполнение работ по напылению акустического покрытия Sonaspray FCX,Sonaspray FCX-TR	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.08.2019	20.08.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:выполнение работ по напылению акустического покрытия Sonaspray FCX,Sonaspray FCX-TR	14.10.2019	183
184	Сварка,изоляция,монтаж внутрипромысловых трубопроводов из стальных изолированных бесшовных и электросварных труб диа. от 7 до мм на давление до Мпа с применением сварочного агрегата для ручной элекродуговой сварки	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.09.2019	26.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:сварка,изоляция,монтаж внутрипромысловых трубопроводов из стальных изолированных бесшовных и электросварных труб диа. от 7 до мм на давление до Мпа с применением сварочного агрегата для ручной элекродуговой сварки	14.10.2019	184
185	Усиление конструкций ж/бетонных полурам по объекту "Реконструкция помещений бывшего свинокомплекса под МТФ на 550 дойных коров,700 голов молодняка в н.п. Завойть Наровлянского района	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.10.2019	31.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:усиление конструкций ж/бетонных полурам	31.10.2019	185
186	Перемещение ж/б боя до 150 м внутри помещения бульдозеромпо объекту "Реконструкция помещений бывшего свинокомплекса под МТФ на 550 дойных коров,700 голов молодняка в н.п. Завойть Наровлянского района	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.10.2019	31.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:перемещение ж/б боя до 150 м внутри помещения бульдозером	31.10.2019	186
187	Удаление распорок,запенивание образовавшихся пустот в построечных условиях в оконных блоках,установленных а наружные стеновые панели в заводских условиях	ОАО"Гомельский ДСК",(0232)500500	окт.19	окт.19	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:удаление распорок,запенивание образовавшихся пустот в построечных условиях в оконных блоках,установленных а наружные стеновые панели в заводских условиях	05.11.2019	187

188	Регулировка механизма, установка ручек и декоративных элементов в построечных условиях в оконных блоках, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	ОАО "Гомельский ДСК", (0232)500500	01.10.2019	01.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: регулировка механизма, установка ручек и декоративных элементов в построечных условиях в оконных блоках, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	05.11.2019	188
189	Удаление защитной (упаковочной) стрейч-пленки в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	ОАО "Гомельский ДСК", (0232)500500	01.10.2019	01.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: удаление защитной (упаковочной) стрейч-пленки в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	05.11.2019	189
190	Удаление защитной пленки с профилей в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	ОАО "Гомельский ДСК", (0232)500500	01.10.2019	01.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: удаление защитной пленки с профилей в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	05.11.2019	190
191	Обрезка пены в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	ОАО "Гомельский ДСК", (0232)500500	01.10.2019	01.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: обрезка пены в построечных условиях с оконных блоков, установленных в наружные стеновые панели в заводских условиях	05.11.2019	191
192	Прокладка дополнительного кабеля потоком воздуха в защитной полиэтиленовой трубе по занятому каналу	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	21.11.2019	21.11.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: на прокладку дополнительного кабеля потоком воздуха в защитной полиэтиленовой трубе по занятому каналу	21.11.2019	192
193	Устройство антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуаров материалами полимерными серии "Фарбакут Протект"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	21.11.2019	21.11.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуаров материалами полимерными серии "Фарбакут Протект"	21.11.2019	193
194	Устройство вентилируемой фасадной системы (профилированный алюминиевый лит с вертикальным фальцем) по объекту "Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования "Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. Стахановская, 13	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	11.12.2019	11.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство вентилируемой фасадной системы (профилированный алюминиевый лит с вертикальным фальцем)	19.11.2019	194

195	Восстановление гранитной облицовки постамента обелиска по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2019	10.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:восстановление гранитной облицовки постамента обелиска,ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)	19.11.2019	195
196	Монтаж и демонтаж гранитного обрамления "Вечного огня"по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.10.2019	23.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж и демонтаж гранитного обрамления "Вечного огня",ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)	19.11.2019	196
197	Монтаж и демонтаж тумб с названиями городов-героев по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.10.2019	23.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж и демонтаж тумб с названиями городов-героев ,ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)	19.11.2019	197

198	Восстановление демонтированных гранитных плит мощения площади (термообработка, фрезеровка, снятие фаски) по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения) в г. Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.09.2019	30.09.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: восстановление демонтированных гранитных плит мощения площади (термообработка, фрезеровка, снятие фаски)	19.11.2019	198
199	Сборка и установка (демонтаж) строительных лесов PERI по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения) в г. Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	18.10.2019	18.10.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: сборка и установка (демонтаж) строительных лесов PERI	19.11.2019	199
200	Устройство карнизов по объекту "Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования "Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. Стахановская, 13	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2019	10.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство карнизов на высоте 5 и 12 м	19.11.2019	200
201	Возведение монолитных ж/б стен и диафрагм жесткости с пилястрами по объекту "Крытые теннисные корты по ул. Жудро"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	11.11.2019	11.11.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: возведение монолитных ж/б стен и диафрагм жесткости с пилястрами	19.11.2019	201

202	Роторное бурение контрольно-стволовых скважин с отбором керна путем прямой циркуляции бурового раствора и воды универсальной буровой установкой DRILLMEC G 33 с полным гидравлическим приводом	ОАО "Белгорхимпром",334 69 92	01.02.2019	01.02.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:роторное бурение контрольно-стволовых скважин с отбором керна путем прямой циркуляции бурового раствора и воды универсальной буровой установкой DRILLMEC G 33 с полным гидравлическим приводом с бурением скважин,наращиванием буровой колонны,приготовлением р-ра,чистой скважины,ПЗР,обслуживанием оборудовани	26.12.2019	202
203	Устройство железобетонных приямков(лотков)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.12.2019	24.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство железобетонных приямков(лотков)	27.12.2019	203
204	Восстановление безнапорных трубопроводов систем водоотведения диаметром от 100 до 1200 мм, с применением метода полимеризации под воздействием ультрафиолетового излучения ремонтного материала (рукава)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.12.2019	24.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:восстановление безнапорных трубопроводов систем водоотведения диаметром от 100 до 1200 мм, с применением метода полимеризации под воздействием ультрафиолетового излучения ремонтного материала (рукава)	27.12.2019	204
205	Устройство подконструкции с облицовкой профнастилом по объекту "Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования "Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь по адресу г. Минск,ул.Стахановская,13	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	23.12.2019	23.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:на устройство подконструкции с облицовкой профнастилом	20.01.2020	205
206	Возведение монолитных ж/б плит перекрытия на высоте от опорной поверхности по объекту 2Крытые теннисные корты поул Жудро"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.12.2019	23.12.2019	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:возведение монолитных ж/б плит перекрытия на высоте от опорной поверхности	20.01.2020	206

207	Замена гранитного мощения площади с учетом укладки восстановленных демонтированных гранитных плит и укладка новых гранитных плит по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:замена гранитного мощения площади с учетом укладки восстановленных демонтированных гранитных плит и укладка новых гранитных плит	20.01.2020	207
208	Демонтаж и монтаж гранитных плит и восстановление сколов гранитных плит стилобата по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	13.01.2020	13.01.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж и монтаж гранитных плит и восстановление сколов гранитных плит стилобата	20.01.2020	208
209	Демонтаж и монтаж гранитного мощения площадки и ступеней подиума Верхней ритуальной площадки по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941-1945), с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в г. минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения)в г.Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	13.01.2020	13.01.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж и монтаж гранитного мощения площадки и ступеней подиума Верхней ритуальной площадки	20.01.2020	209

210	Замена (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг при их замене в эксплуатируемых зданиях	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.02.2020	27.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:подготовительные,вспомогательные,заключительные работы работы,основные работы:-замена оборудования,замена привода лифта,привода дверей и дверей кабины,кабины в сборе,дверей шахты,тяговых элементов лифта,направляющих кабины,направляющих противовеса	28.02.2020	210
211	Разборка существующих бетонных площадок под трубопроводами	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.02.2020	25.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:разборка существующих бетонных площадок под трубопроводами	28.02.2020	211
212	Демонтаж ж/б прямков(лотков)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.02.2020	25.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж ж/б прямков(лотков)	28.02.2020	212
213	Демонтаж опор под существующими трубопроводами	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.02.2020	25.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:демонтаж опор под существующими трубопроводами	28.02.2020	213
214	Устройство опор под существующими	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.02.2020	27.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство опор под существующими трубопроводами	03.03.2020	214
215	Устройство бетонных площадок под трубопроводами	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	25.02.2020	25.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство бетонных площадок под существующими трубопроводами	03.03.2020	215
216	Устройство облицовки панелями фасадными фальцевыми по объекту"реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования "Спец.лицей МВД РБ г.Минск	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	14.02.2020	14.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:устройство облицовки панелями фасадными фальцевыми	17.03.2020	216
217	Разборка монолитных камер по объекту "Инженерные сети и сооружения к группе жилых домов по ул. Советско в г. Мозыре"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.03.2020	24.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:разборка монолитных камер	24.03.2020	217
218	Монтаж теплотрассы по опорам суклоном до 60 0 по объекту "Инженерные сети и сооружения к группе жилых домов по ул. Советско в г. Мозыре"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.03.2020	24.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы:монтаж теплотрассы по опорам суклоном до 60 0	24.03.2020	218

219	1. Замена (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг при их замене в эксплуатируемых зданиях 2. Разборка а/бетонного и бетонного покрытия с помощью оборудования для вырезания люков	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.03.2020	31.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: замена (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг при их замене в эксплуатируемых зданиях/ разборка а/бетонного и бетонного покрытия с помощью оборудования для вырезания люков	31.03.2020	219	219а
220	Производство работ по восстановлению сетей водопровода, напорной канализации, газопроводов и нефтепроводов с помощью полимерного рукава по технологии "Примус Лайн" диаметрами 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.03.2020	31.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс на производство работ по восстановлению сетей водопровода, напорной канализации, газопроводов и нефтепроводов с помощью полимерного рукава по технологии "Примус Лайн" диаметрами 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм, в том числе: 1- монтаж и подготовка оборудования к работе, демонтаж и разборка оборудования - для трубопроводов диаметрами от 150 до 300 мм; 2 - монтаж и подготовка оборудования к работе, демонтаж и разборка оборудования - для трубопроводов диаметрами свыше 300 до 500 мм; 3 - втягивание рукава "Примус Лайн" диаметром от 150 до 300 мм и его расположение внутри восстанавливаемого трубопровода; 4 - втягивание рукава "Примус Лайн" диаметром свыше 300 до 500 мм и его расположение внутри восстанавливаемого трубопровода; 5 - установка фитингов для последующего соединения рукава "Примус Лайн" с существующим трубопроводом - для трубопроводов диаметрами от 150 до 300 мм; 6 - установка фитингов для последующего соединения рукава "Примус Лайн" с существующим трубопроводом - для трубопроводов диаметрами свыше 300 до 500 мм	03.04.2020		220
221	На разборку и футеровку стен загрузочной шахты холодильника	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	24.03.2020	24.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс на разборку и футеровку стен загрузочной шахты холодильника огнеупорным кирпичом, в том числе: 1 - разборка кирпичной облицовки стен загрузочной шахты холодильника; 2 - демонтаж плит утеплителя стен загрузочной шахты холодильника; 3 - демонтаж закладных деталей ЗД2; 4 - демонтаж закладных деталей ЗД3; 5 - демонтаж закладных деталей ЗД4; 6 - разметка мест кладки первых рядов кирпичей; 7 - монтаж закладных деталей ЗД2; 8 - монтаж закладных деталей ЗД4; 9 - монтаж закладных деталей ЗД3; 10 - монтаж утеплителя; 11 - кладка кирпича при производстве футеровочных работ	03.04.2020		221

222	Футеровка с разборкой старой облицовки корпуса печи по производству клинкера "сухим способом" (с учетом выполнения работ по доставке кирпича в печь автопогрузчиком или транспортером)	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29,	18.03.2020	18.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - разборка старой ошлаковавшейся облицовки в нижней точке печи с применением компрессора и отбойного молотка; 2 - разборка старой ошлаковавшейся облицовки корпуса печи отбойным молотком с учетом регламентированных перерывов при вращении печи; 3 - разборка старой ошлаковавшейся облицовки корпуса печи с применением робота "BROKK-180" 4 - разборка старой ошлаковавшейся облицовки корпуса печи с применением робота "BROKK-180" с учетом регламентированных перерывов при вращении печи; 5 - разметка мест кладки первых рядов огнеупорных кирпичей; 6 - футеровка корпуса печи с лоставкой изделий в печь автопогрузчиком; 7 - установка и крепление стальных трубцин с доставкой изделий в печь погрузчиком; 8 - устройство крепления футеровки с доставкой изделий в печь погрузчиком; 9 - устройство "замка" с доставкой изделий в печь погрузчиком; 10 - футеровка корпуса печи с доставкой изделий в печь погрузчиком; 11 - установка и крепление стальных струбцин с доставкой изделий в печь ленточным транспортером; 12 - устройство крепления футеровки с доставкой с доставкой изделий в печь ленточным транспортером; 13 - устройство "замка" с доставкой изделий в печь ленточным транспортером; 14 - разборка крепления футеровки печи; 15 - технологический перерыв при выполнении подворота печи в процессе футеровки	03.04.2020	222
223	Бетонирование стен и крыши загрузочной шахты и корпуса холодильника	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29,	24.03.2020	24.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - монтаж/демонтаж опалубки для бетонирования крыш загрузочной шахты и корпуса холодильника; 2 - монтаж опалубки для бетонирования стен загрузочной шахты и корпуса холодильника; 3 - демонтаж опалубки для бетонирования стен загрузочной шахты и корпуса холодильника; 4 - установка анкеров; 5 - устройство изоляционного слоя; 6 - монтаж/демонтаж вертикальных участков бетоновода; 7 - монтаж/демонтаж горизонтальных участков бетоновода; 8 - загрузка, приготовление, подача и укладка бетонной смеси в конструкцию стен загрузочной шахты и корпуса холодильника; 9 - загрузка, приготовление, подача и укладка бетонной смеси в конструкцию крыш загрузочной шахты и корпуса холодильника; 10 - промывка бетоновода	03.04.2020	223
224	Футеровка газохода третичного воздуха (кирпич огнеупорный)	ЗАО "Оргстрой" тел. 294-30-29,	28.02.2020	28.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс на футеровку газохода третичного воздуха (кирпич огнеупорный)	03.04.2020	224

225	Замораживание пород для последующей проходки стволов	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	02.04.2020	31.03.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс замораживания пород для последующей проходки стволов по объекту "Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Подготовительный период"	03.04.2020	225
226	Монтаж ж/б конструкций цокольной части здания для жилых домов бескаркасной системы с применением бессварных соединений	СтройМедиаПроект	10.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :монтаж ж/б конструкций цокольной части здания	22.04.2020	226
227	Устройство монолитных участков здания для жилых домов серии 111-ШШ-16	СтройМедиаПроект	10.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :устройство монолитных участков здания для жилых домов серии 111-ШШ-16	22.04.2020	227
228	Монтаж ж/б конструкций типового этажа для жилых домов серии 111-ШШ-16	СтройМедиаПроект	10.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :монтаж ж/б конструкций типового этажа	22.04.2020	228
229	Устройство многослойного полиуретанового бесшовного синтетического покрытия типа NOVOL для спортивных площадок: системы NOVOLFloor NT, системы NOVOLFloor E, системы NOVOLFloor EG	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	13.04.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :устройство многослойного полиуретанового бесшовного синтетического покрытия типа NOVOL для спортивных площадок	05.05.2020	229
230	Монтаж профилированных архитектурных деталей из натурального камня при облицовке фасадов зданий	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	16.04.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :монтаж профилированных архитектурных деталей из натурального камня при облицовке фасадов зданий	05.05.2020	230
231	Сезонная ,косметическая покраска металлоконструкций сетей наружного освещения (металлических опор, мет.кронштейнов, торшерных колонок и иных металлоизделий, входящих в состав наружного освещения	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	17.04.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :сезонная ,косметическая покраска металлоконструкций сетей наружного освещения	05.05.2020	231
232	Ремонт асфальто-бетонных покрытий улично-дорожной сети Минска локальными картами с применением низкотемпературных а/бетонных смесей с использованием присадки комплексной дорожной (ТУ ВУ 191438585.001-2013	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :ремонт асфальто-бетонных покрытий улично-дорожной сети Минска локальными картами с применением низкотемпературных а/бетонных смесей	05.05.2020	232

233	Ввод кабеля в кронштейн (трубу,опору)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	02.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :ввод кабеля в кронштейн (трубу,опору)	05.05.2020	233
234	Присоединение жил питающего кабеля от светильника (прожектора) к проводу СИП на опоре	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	03.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :присоединение жил питающего кабеля от светильника (прожектора) к проводу СИП на опоре	05.05.2020	234
235	Соединение самонесущих изолированных проводов (СИП) с изолированными проводами на опоре	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	04.март		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :Соединение самонесущих изолированных проводов (СИП) с изолированными проводами на опоре	05.05.2020	235
236	Концевая кабельная заделка (сухая)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	03.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :концевая кабельная заделка (сухая)	05.05.2020	236
237	Выполнение высотных текущих ремонтных работ с применениемавтовышек и специальных технологий промышленного альпинизма(замена лампочек в прожекторах,световых лозунгах, установках наружного освещения)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	06.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :выполнение высотных текущих ремонтных работ с применениемавтовышек и специальных технологий промышленного альпинизма	05.05.2020	237
238	Монтаж шкафа наружного освещения	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.март		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж шкафа наружного освещения	05.05.2020	238
239	Монтаж коробки разветвительной(ответвительной)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :	05.05.2020	239
240	Монтаж муфт соединительных термоусаживающих	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :монтаж муфт соединительных термоусаживающих	05.05.2020	240
241	Текущий ремонт прожекторов с заменой ламп,дросселя,ИЗУ	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	05.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :	05.05.2020	241
242	Сборка прожектора на стенде и монтаж прожектора без кронштейна на фасаде здания	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :сборка прожектора на стенде и монтаж прожектора без кронштейна на фасаде здания	05.05.2020	242
243	Монтаж прожектора на существующем кронштейне	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :монтаж прожектора на существующем кронштейне	05.05.2020	243

244	Текущий ремонт светотехнического оборудования(прожекторов),элементов праздничной иллюминации на светодиодах	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :	05.05.2020	244
245	Техническое обслуживание светодиодных модулей информационных и иллюминационных конструкций	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	06.03.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :техническое обслуживание светодиодных модулей информационных и иллюминационных конструкций	05.05.2020	245
246	Выемка грунта в городских условиях с применением вакуумного экскаватора ESE32 /8DVK на базе автомобиля MAN TGS	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	24.февр		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :выемка грунта в городских условиях с применением вакуумного экскаватора ESE32 /8DVK на базе автомобиля MAN TGS	05.05.2020	246
247	Устройство покрытий пола из композиций Цемезит и Эспол	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.02.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс :устройство покрытий пола из композиций Цемезит и Эспол	05.05.2020	247
248	Устройство фундаментов на откосах с уклоом до 60° по объекту "Инженерные сети и сооружения к группе жилых домов по ул. Советской в г. Мозыре"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	08.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: устройство фундаментов на откосах с уклоом до 60° по объекту "Инженерные сети и сооружения к группе жилых домов по ул. Советской в г. Мозыре"	12.05.2020	248
249	Монтаж силоса волнистого плоскдонного СПВ-3890-18,3 по объекту "Строительство зернохранилища на 30000 тонн с зерносушильным комплексом мощностью 60 тонн в час на землях ОАО "Заболоцкий" вблизи д. неволож Любанского района "	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	12.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Монтаж силоса волнистого плоскдонного СПВ-3890-18,3 по объекту "Строительство зернохранилища на 30000 тонн с зерносушильным комплексом мощностью 60 тонн в час на землях ОАО "Заболоцкий" вблизи д. неволож Любанского района "	12.05.2020	249
250	Устройство замораживающих скважин с применением буровых установок Comacchio Geo 901, Drillmec G-33	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	21.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Устройство замораживающих скважин с применением буровых установок Comacchio Geo 901, Drillmec G-33	21.05.2020	250
251	Установка клапанов приточных с шумозащитным козырьком	Гомельский ДСК	25.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:установка клапанов приточных с шумозащитным козырьком	25.05.2020	251
252	Установка клапанов приточных	Гомельский ДСК	25.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:установка клапанов приточных	25.05.2020	252
253	Сверление (бурение) отверстий с применением механизмов и оснастки производства компании "HILTI"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.05.2020		Технолгия производства работ сверление (бурение) отверстий с применением механизмов и оснастки производства компании "HILTI"	29.05.2020	253

254	Монтаж силоса волнистого конического СВК/60-630-8,3 по объекту "Строительство зернохранилища на 30000 тонн с зерносушильным комплексом мощностью 60 тонн в час на землях ОАО "Заболоцкий" вблизи д. неволож Любанского района "	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	02.06.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Монтаж силоса волнистого конического СВК/60-630-8,3 по объекту "Строительство зернохранилища на 30000 тонн с зерносушильным комплексом мощностью 60 тонн в час на землях ОАО "Заболоцкий" вблизи д. неволож Любанского района "	02.06.2020	254
255	Устройство буронабивных свай, выполненных непрерывным бурением по технологии полого шнека, диаметром 800 мм глубиной свыше 24 м, во второй группе грунтов по бурению	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	18.06.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Устройство буронабивных свай, выполненных непрерывным бурением по технологии полого шнека, диаметром 800 мм глубиной свыше 24 м, во второй группе грунтов по бурению	18.06.2020	255
256	Выполнение работ по резке железобетонных конструкций канатной пилой DS WS15 3x400V	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.06.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Выполнение работ по резке железобетонных конструкций канатной пилой DS WS15 3x400V	30.06.2020	256
257	Монтаж свода арочного покрытия из тонкостенных холодногнутых стальных профилей для возведения здания пространственной каркасно-арочной конструкции	СтройМедиаПроект	13.07.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж свода арочного покрытия из тонкостенных холодногнутых стальных профилей для возведения здания пространственной каркасно-арочной конструкции	13.07.2020	257
258	Кладка наружных стен из блоков КПП 250*120*138 на растворе в каркасных зданиях под перекрытием	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	01.07.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: кладка наружных стен из блоков КПП 250*120*138 на растворе в каркасных зданиях под перекрытием	13.07.2020	258
259	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт" (400*100*240 мм и 490*200*240 мм)толщиной 100 мм и 200мм на клеевом составе РСС в каркасных зданиях под перекрытием	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	30.06.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: кладка перегородок из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт" (400*100*240 мм и 490*200*240 мм)толщиной 100 мм и 200мм на клеевом составе РСС в каркасных зданиях под перекрытием	13.07.2020	259
260	Устройство грунтового покрытия для закрытых теннисных кортов CONIPUR PRO CLAY	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	30.06.2020		устройство грунтового покрытия для закрытых теннисных кортов CONIPUR PRO CLAY	13.07.2020	260
261	Выполнение ямочного ремонта а/бетонного покрытия машиной ЯР-4М	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	30.06.2020		выполнение ямочного ремонта а/бетонного покрытия машиной ЯР-4М	13.07.2020	261
262	Устройство подвесных потолков из панелей HPL марки WDP-201	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	17.06.2020		устройство подвесных потолков из панелей HPL марки WDP-201	13.07.2020	262

263	Сварка, монтаж и изоляция магистральных трубопроводов диаметром 530x8, 530x9, 530x10, 630x7, 630x8, 820x9, 820x10, 820x12 мм с избыточным давлением среды до 10 МПа	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.07.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: сварка, монтаж и изоляция магистральных трубопроводов диаметром 530x8, 530x9, 530x10, 630x7, 630x8, 820x9, 820x10, 820x12 мм с избыточным давлением среды до 10 МПа	31.07.2020	263
264	Монтаж устройства грозозащиты - разрядника длинно-искрового петлевоо РДИП 10-0,4 по объекту "Строительство молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада вблизи н.п. Дяковичи, Житковичского района. Наружные сети электроснабжения 10 кВ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.07.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж устройства грозозащиты - разрядника длинно-искрового петлевоо РДИП 10-0,4 по объекту "Строительство молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада вблизи н.п. Дяковичи, Житковичского района. Наружные сети электроснабжения 10 кВ"	31.07.2020	264
265	Устройство и разборка траншейных крепей производства ОАО "Кузлитмаш" при производстве земляных работ	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	18.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Устройство и разборка траншейных крепей производства ОАО "Кузлитмаш" при производстве земляных работ	18.08.2020	265
266	Заземление одиночной ж/б опоры	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	12.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: заземление одиночной ж/б опоры	24.08.2020	266
267	Заземление групповое по опорам контактной сети	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	12.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: заземление групповое по опорам контактной сети	24.08.2020	267
268	Устройство синтетического наливного спортивного покрытия LENTUS SOFT PAD	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.05.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: устройство синтетического наливного спортивного покрытия LENTUS SOFT PAD	24.08.2020	268
269	Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1220/1425 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1220/1425 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м	27.08.2020	269
270	Монтаж баков для хранения бумажной массы объемом 300 м3 и бака для хранения переработанной воды объемом 300 м3 на ОАО "Бумажная фабрика "Спартак"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж баков для хранения бумажной массы объемом 300 м3 и бака для хранения переработанной воды объемом 300 м3 на ОАО "Бумажная фабрика "Спартак"	31.08.2020	270
271	Установка ПИ-фасонных частей, при диаметре трубопровода 1220/1425 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	03.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: установка ПИ-фасонных частей, при диаметре трубопровода 1220/1425 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м	03.09.2020	271

272	Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 122/1425 мм в грунтах с естественной влажностью при глубине траншеи до 3 м	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	03.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 122/1425 мм в грунтах с естественной влажностью при глубине траншеи до 3 м	03.09.2020	272
273	Гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1220/1425 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	03.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1220/1425 мм	03.09.2020	273
274	Монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 1220/1425 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	03.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 1220/1425 мм	03.09.2020	274
275	укладка покрытия из булыжника полевого	ЗАО " ОРГСТРОЙ "тел.2125052	25.08.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:укладка покрытия из булыжника полевого	07.09.2020	275
276	Восстановление инженерных коммуникаций диаметром 200-1400 мм методом введения и полимеризации рукава (ремонтный полимерный материал марки " Ренотекс") под воздействием горячей воды	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Восстановление инженерных коммуникаций диаметром 200-1400 мм методом введения и полимеризации рукава (ремонтный полимерный материал марки " Ренотекс") под воздействием горячей воды	29.09.2020	276
277	Устройство противодиффузионного экрана из полимерных полотнищ геомембраны "РГК-МБ" на объекте "Строительство молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада вблизи н.п.Дяковичи Житковичского р-на"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:устройство противодиффузионного экрана из полимерных полотнищ геомембраны "РГК-МБ"	29.09.2020	277
278	Воссоздание кладки из камня бутового по объекту "Консервация с реставрацией историко-культурной ценности "Фрагменты замка XIV века в д.Крево,Сморгоньского р-на ,Гродненской области 1 очередь строительства,Консервация северо-восточной стены"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:воссоздание кладки из камня бутового	05.10.2020	278
279	Фигурная облицовка наружных стен здания клинкерным кирпичом с расшивкой швов	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	08.09.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:	05.10.2020	279

280	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	08.10.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм	08.10.2020	280
281	Нарезка деформационных швов по объекту "Техническая модернизация здания коровника №10 с целью размещения двух доильных установок на МКТ Лясковичи	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	12.10.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: нарезка деформационных швов	12.10.2020	281
283	Демонтаж монолитных участков и плит покрытия по объекту "ЗРУ. Реконструкция СОФ с устройством схемы гидроклассификации концентрата с отдельной фильтрацией"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.10.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Демонтаж монолитных участков и плит покрытия по объекту "ЗРУ. Реконструкция СОФ с устройством схемы гидроклассификации концентрата с отдельной фильтрацией"	27.10.2020	283
284	Восстановление инженерных коммуникаций диаметром 200-1400 мм методом введения и полимеризации рукава (ремонтный полимерный материал марки "Ренотекс") под воздействием горячей воды	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.11.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Восстановление инженерных коммуникаций диаметром 200-1400 мм методом введения и полимеризации рукава (ремонтный полимерный материал марки "Ренотекс") под воздействием горячей воды	19.11.2020	284
285	Устройство смотровых окон (окон для проведения осмотров) в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов диаметром от Ду300 и выше на объекте ОАО "Мозырский НПЗ" - "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Комбинированная установка гидрокрекинга. Установка производства водорода. Установка производства серы"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.11.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Устройство смотровых окон (окон для проведения осмотров) в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов диаметром от Ду300 и выше на объекте ОАО "Мозырский НПЗ" - "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Комбинированная установка гидрокрекинга. Установка производства водорода. Установка производства серы"	26.11.2020	285
286	Устройство покрытия (площадки и отмостки) из гранитных плит по объекту "Реконструкция фасадов с заменой рекламных конструкций, организацией входной группы и благоустройством прилегающей территории административно-торгового помещения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, пом.1"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	30.11.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Устройство покрытия (площадки и отмостки) из гранитных плит по объекту "Реконструкция фасадов с заменой рекламных конструкций, организацией входной группы и благоустройством прилегающей территории административно-торгового помещения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, пом.1"	30.11.2020	286

287	Выполнение ремонтных работ при устройстве кирпичной кладки технологической печи с установкой деревянных лесов(разборкой после кладки,устройством изоляции,устройством кружал и опалубки для кладки арок сводов печи	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	13.11.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:выполнение ремонтных работ пр устройстве кирпичной кладки технологической печи с установкой деревянных лесов(разборкой после кладки0,устройством изоляции,устройством кружал и опалубки для кладки арок сводов печи	22.12.2020	287
288	Разбивка заказленной массы отбойным молотком при выполнении ремонтных работ в технологических печах	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	13.11.2020		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:разбивка заказленной массы отбойным молотком при выполнении ремонтных работ в технологических печах	22.12.2020	288
289	Разборка и сборкакожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением 1,6-4,0 МПа диаметрами 300; 400; 600; 700 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.01.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением 1,6-4,0 МПа диаметрами 300; 400; 600; 700 мм	26.01.2021	289
290	Разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с плавающей головкой с выталкиванием трубного пучка условным давлением 1,6-4,0 МПа диаметрами 300; 400; 600; 700 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.01.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с плавающей головкой с выталкиванием трубного пучка условным давлением 1,6-4,0 МПа диаметрами 300; 400; 600; 700 мм	26.01.2021	290
291	Разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением свыше 10,0 МПа диаметром 300 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.01.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением свыше 10,0 МПа диаметром 300 мм	26.01.2021	291
292	Разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением 6,4-10,0 МПа диаметрами 400; 600; 800; 1000 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.01.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Разборка и сборка кожухотрубного теплообменного оборудования с U-образным пучком с выталкиванием трубного пучка условным давлением 6,4-10,0 МПа диаметром 400; 600; 800; 1000 мм	26.01.2021	292
293	Контактная сварка полиэтиленовых труб д 90,110,160,225,250,315,355,400,450,500,630,710 и 800 мм с использованием сварочных мшин HST315, HST500, HST 800произ.Германии	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.02.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:контактная сварка полиэтиленовых труб д 90,110,160,225,250,315,355,400,450,500,630,710 и 800 мм с использованием сварочных мшин HST315, HST500, HST 800	09.03.2021	293

294	Монтаж силоса волнистого конического СВК/60-390-7,3 по объекту "Техническая модернизация оборудования хранения компонентов для приготовления комбикорма "Свинокомплекс "Заболоть" Любанского района"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.02.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж силоса волнистого конического СВК/60-390-7,3 по объекту "Техническая модернизация оборудования хранения компонентов для приготовления комбикорма "Свинокомплекс "Заболоть" Любанского района"	16.03.2021	294
295	Замораживание пород для проходки стволов по объекту "Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь строительства. Подготовительный период"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.02.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: замораживание пород для проходки стволов по объекту "Поддержание сырьевой базы ЗРУ ОАО "Беларуськалий" за счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь строительства. Подготовительный период"	16.03.2021	295
296	Монтаж конструкций корпусов сгустителей на объектах "Беларуськалий"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	15.03.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж конструкций корпусов сгустителей	16.03.2021	296
297	Сбивка отделочного слоя ручным способом и послыное устройство штукатурного слоя по металлической сетке с устройством каркаса по объекту "Реконструкция гостиницы №1 учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: сбивка отделочного слоя ручным способом и послыное устройство штукатурного слоя по металлической сетке с устройством каркаса по объекту "Реконструкция гостиницы №1 учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи"	08.04.2021	297
298	Монтаж и демонтаж стрелового оборудования гусеничного крана типа РДК-250-3	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	31.03.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Монтаж и демонтаж стрелового оборудования гусеничного крана типа РДК-250-3	08.04.2021	298
299	Монтаж металлических колонн и балок перекрытия на объекте "Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО "Брестский научно-технологический парк" по ул. Пионерская, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание. 1 очередь"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	16.04.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: Монтаж металлических колонн и балок перекрытия на объекте "Реконструкция производственных изолированных помещений и части АБК ЗАО "Брестский научно-технологический парк" по ул. Пионерская, 52 в г. Бресте под многофункциональное здание. 1 очередь"	19.04.2021	299
300	Монтаж спирали из АКЛ 500/62/5 по объекту "Монтаж предупредительного ограждения ОАО " Мозырский НПЗ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	23.04.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж спирали из АКЛ 500/62/5	28.04.2021	300

301	Устройство полов из цементно-стружечных плит по объекту Капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел и здания многофункционального государственного учреждения образования Института национальной безопасности Республики Беларусь по ул. Бядули, 2 в г. Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.04.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: устройство полов из цементно-стружечных плит	13.05.2021	301
302	Разборка, сборка бугельных соединений	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	30.04.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: разборка, сборка бугельных соединений	13.05.2021	302
303	Устройство перегородок из блоков ячеистого бетона на объекте Реконструкция производственных изолированных помещений и части АКБ	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.05.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: устройство перегородок из блоков ячеистого бетона	26.05.2021	303
304	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением системы "ГРАНДТЕХ"	СтройМедиаПроект	26.05.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением системы "ГРАНДТЕХ"	26.05.2021	304
305	Монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из труб "СМИТФЛЕКС-П МВТ в зданиях и сооружениях"	СтройМедиаПроект	26.05.2021		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из труб "СМИТФЛЕКС-П МВТ в зданиях и сооружениях"	26.05.2021	305
306	Выполнение отдельных операций при устройстве поручней соединительных ограждений лестничных маршей	ОАО Гомельский ДСК	19.05.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: - монтаж поручней соединительных; - снятие фаски; - шлифовка мест сварки.	31.05.2021	306
307	Снятие, установка люков лазов аппаратов высокого давления на объектах ОАО Мозырский НПЗ	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.05.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: снятие, установка люков лазов аппаратов высокого давления	07.06.2021	307
308	Устройство защитно-отделочной декоративной (терразитовой) штукатурки прямолинейных и криволинейных поверхностей фасадов (рустованных, гладких), откосов по объекту Реставрация с реконструкцией национального художественного музея в Минске	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.05.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: устройство защитно-отделочной декоративной (терразитовой) штукатурки прямолинейных и криволинейных поверхностей фасадов (рустованных, гладких), откосов	07.06.2021	308

309	Антикоррозионная защита металлоконструкций на объектах наружного освещения с применением полимерного покрытия(термоусаживаемая полимерная трубка)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91			Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:антикоррозионная защита металлоконструкций на объектах наружного освещения с применением полимерного покрытия(термоусаживаемая полимерная трубка)	07.06.2021	309
310	Устройство системы утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением панелей декоративных пенополиуретановых "Белань"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	28.05.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:устройство системы утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением панелей декоративных пенополиуретановых "Белань"	07.06.2021	310
311	Шиномонтажные работы и техническое обслуживание автомобильных и сельхоз шин	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:шиномонтажные работы и техническое обслуживание автомобильных и сельхоз шин	28.06.2021	311
312	Устройство покрытий из бетонной плитки в подземных переходах ,устройство ступеней на лестничных сходах из бетонной плитки 40*40 см	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.06.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:устройство покрытий из бетонной плитки в подземных переходах ,устройство ступеней на лестничных сходах из бетонной плитки 40*40 см	28.06.2021	312
313	Замена опорного ролика БГС	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.06.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:замена опорного ролика БГС	29.06.2021	313
314	Пескоструйная очистка и окраска металлических поверхностей пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.06.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:Пескоструйная очистка и окраска металлических поверхностей пролетных строений	07.07.2021	314
315	Замена отдельных элементов металлических пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.07.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:Замена отдельных элементов металлических пролетных строений	07.07.2021	315
316	нанесение декоративной штукатурки с эффектом "Карта мира" с применением декоративных материалов PRIMAVERA пр-ва MAB	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.06.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:нанесение декоративной штукатурки с эффектом "Карта мира" с применением декоративных материалов PRIMAVERA пр-ва MAB	23.07.2021	316
317	Пусконаладочные работы радиоизотопных приборов	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	16.08.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:пусконаладочные работы радиоизотопных приборов	23.08.2021	317
318	Монтаж источников ионизирующего излучения(ИИИ) на промышленных объектах	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	16.08.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:монтаж источников ионизирующего излучения(ИИИ) на промышленных объектах	23.08.2021	318
319	Демонтаж источников ионизирующего излучения(ИИИ) на промышленных объектах	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	16.08.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:демонтаж источников ионизирующего излучения(ИИИ) на промышленных объектах	23.08.2021	319

320	Устройство буронабивных свай диаметром 500мм по технологии CFA по объекту" Группа многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гаражной стоянкой в квартале улиц Беды ,Тиражной ,Восточной ,Белинского"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	01.09.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:устройство буронабивных свай диаметром 500мм по технологии CFA	08.09.2021	320
321	Производство работ по розливу битумной эмульсии и устройству защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг" с учетом текущей цены 1 маш часа спецавтомобиля"Брейнинг"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.08.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:производство работ по розливу битумной эмульсии и устройству защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг"	08.09.2021	321
322	Приклеивание предупреждающих тактильных дискретных элементов в виде усеченных конусов при помощ трафарета	ОАО Гомельский ДСК (О	03.09.2021	03.09.2021	Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:Приклеивание предупреждающих тактильных дискретных элементов в виде усеченных конусов при помощ трафарета	13.09.2021	322
323	Окраска стоек дорожных знаков,светофорных колонок,турникетного ограждения,кронштейнов,шкафов дорожных контроллеров	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	13.09.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:окраска стоек дорожных знаков,светофорных колонок,турникетного ограждения,кронштейнов,шкафов дорожных контроллеров	22.09.2021	323
324	Сборка, разборка элементов лесов строительной системы PERI на восстановление кровли в костеле аг.Будслав	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.08.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:сборка,разборка элементов лесов строительной системы PERI на восстановление кровли в костеле аг.Будслав	27.09.2021	324
325	Монтаж металлоконструкций покрытия по объекту №21.007 "Ремонтно-строительные мероприятия по восстановлению утраченных в результате пожара технических,эксплуатационных и потребительских качеств здания костела в аг. Будвлав	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.09.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:монтаж металлоконструкций покрытия	27.09.2021	325
326	Восстановление инженерных сетей внутренним диаметром от 100 до 300 мм с применением ремонтного рукава по технологии бестраншейного ремонта трубопроводов Protector Line	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	06.10.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:восстановление инженерных сетей внутренним диаметром от 100 до 300 мм с применением ремонтного рукава по технологии бестраншейного ремонта трубопроводов Protector Line	06.10.2021	326

327	Монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения при выполнении работ по объекту " Модернизация здания аэровокзального комплекса расположенного по адресу г.Минск,тер Национального аэропорта,г Минск	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.09.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения	04.11.2021	327
328	Устройство покрытия пола из рулонного материала(гомогенного антистатического,гомогенного,линолеума) на клею с заведением на стену высотой 150 мм	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.10.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:устройство покрытия пола из рулонного материала(гомогенного антистатического,гомогенного,линолеума) на клею с заведением на стену высотой 150 мм	04.11.2021	328
329	Разборка стяжек цементных толщиной до 90 мм	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	30.09.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:разборка стяжек цементных толщиной до 90 мм	04.11.2021	329
330	Ремонтные работы в печи реформингацеха "Аммиак-3" ОАО "Гродно Азот". Пльверхностный комплекс. Склад мелкозернистого продукта №2	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	29.10.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: Ремонтные работы в печи реформингацеха "Аммиак-3" ОАО "Гродно Азот". Пльверхностный комплекс. Склад мелкозернистого продукта №2	05.11.2021	330
331	Устройство (монтаж-демонтаж) траншейных крепей роликового типа	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: устройство (монтаж-демонтаж) траншейных крепей роликового типа	19.11.2021	331
332	Устройство траншейных крепей модульного типа	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: устройство траншейных крепей модульного типа	19.11.2021	332
333	Восстановление трубопроводов с применением спирально-навивной технологии SWP SL (диаметр трубопроводов от 500 до 2000 мм)	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	19.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: Восстановление трубопроводов с применением спирально-навивной технологии SWP SL (диаметр трубопроводов от 500 до 2000 мм)	29.11.2021	333
334	Устройство стен и днищ (при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм) железобетонных тоннелей и проходных каналов на энергетических объектах ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС мощностью более 5 МВт	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	30.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: Устройство стен и днищ (при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм) железобетонных тоннелей и проходных каналов на энергетических объектах ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС мощностью более 5 МВт	30.11.2021	334
335	Переработка отходов корчевания пней и порубочных остатков(сучьев,ветвей,вершин) с применением экскаватораKOMATSU PC220 с навесным оборудованием для мульчирования Prinoth M550E	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:переработка отходов корчевания пней и порубочных остатков(сучьев,ветвей,вершин) с применением экскаватораKOMATSU PC220 с навесным оборудованием для мульчирования Prinoth M550E	15.12.2021	335

336	Монтаж элементов крепления сэндвич панелей со сплошной двухсторонней сваркой шва к наружным металлическим колоннам с земли, лесов, с автогидроподъемника	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	23.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: монтаж элементов крепления сэндвич панелей со сплошной двухсторонней сваркой шва к наружным металлическим колоннам с земли, лесов, с автогидроподъемника	15.12.2021	336
337	Выполнение работ методом промышленного альпинизма на устройство витражей и зенитных фонарей в зоне накопителей по объекту " Модернизация здания аэровокзального комплекса, расположенного по адресу г. Минск, тер. Национального аэропорта	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: выполнение работ методом промышленного альпинизма на устройство витражей и зенитных фонарей в зоне накопителей	15.12.2021	337
338	Резка ж/бетонных конструкций зданий и сооружений канатным автоматом CSA-100H	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	11.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: резка ж/бетонных конструкций зданий и сооружений канатным автоматом CSA-100H	15.12.2021	338
339	Переработка отходов корчевания пней и порубочных остатков (сучьев, ветвей, вершин) с применением мобильной машины рубильной ШРЕДЕР DOPPSTADT DW3060k typ F BIO POWER	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: переработка отходов корчевания пней и порубочных остатков (сучьев, ветвей, вершин) с применением мобильной машины рубильной ШРЕДЕР DOPPSTADT DW3060k typ F BIO POWER	29.12.2021	339
340	Переработка древесных отходов с применением универсального измельчителя ARJES IMPAKTOR 250	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: переработка древесных отходов с применением универсального измельчителя ARJES IMPAKTOR 250	29.12.2021	340
341	Возведение монолитных стен с пилястрами высотой более 4 м ,интегрированных с монолитными фундаментами по объекту "Стр-во поликлинического корпуса учреждния здравоохранения 2минская центральная районная больница2 в д Боровляны Минского р-на	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: возведение монолитных стен с пилястрами высотой более 4 м ,интегрированных с монолитными фундаментами	29.12.2021	341
342	Демонтаж источников ионизирующего излучения (ИИИ) на промышленных объектах	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	20.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: демонтаж источников ионизирующего излучения (ИИИ) на промышленных объектах	29.12.2021	342
343	Пусконаладочные работы радиоизотопных приборов РИП	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: пусконаладочные работы радиоизотопных приборов РИП	29.12.2021	343
344	Замена отдельных элементов металлических пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: замена отдельных элементов металлических пролетных строений	29.12.2021	344

345	Пескоструйная очистка и окраска металлических поверхностей пролетных строений	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: пескоструйную очистку и окраску металлических поверхностей пролетных строений	29.12.2021	345
346	Монтаж источников ионизирующего излучения (ИИИ) на промышленных объектах	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	10.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: на монтаж источников ионизирующего излучения (ИИИ) на промышленных объектах	29.12.2021	346
347	Устройство монолитных приемков и каналов по объекту "Создание нового производства по выпуску конкурентноспособных тканей бизнес и эконом класса в условиях ОАО Камволь	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.11.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс:	29.12.2021	347
348	Переработка древесных отходов с применением самоходного мульчера АНWI RT400	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	27.12.2021		Технология производства работ в расчете индивидуальных ресурсно-сметных норм рассматривает процесс: на переработку древесных отходов с применением самоходного мульчера АНWI RT400	29.12.2021	348
349	Монтаж датчика параметров ветра	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка датчика; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; подключение информационного провода к плате датчика; монтаж датчика на опоре с использованием автогидроподъемника; разделка и подключение провода от датчика к метеостанции с использованием автогидроподъемника; настройка датчиков параметров ветра с использованием автогидроподъемника; калибровка с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	349
350	Монтаж информационного табло	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка табло; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; разгрузка табло с использованием автокрана; крепление переходных кронштейнов; строповка и подъем табло на заданную высоту с использованием автокрана; монтаж табло с покрытием крепежных элементов антикоррозионным материалом с использованием автогидроподъемника; подключение табло с использованием автогидроподъемника; настройка информационного табло с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	350

351	Монтаж датчика фактической погоды	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка датчика; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; изготовление хомутов крепления датчика; монтаж датчика на траверсу с использованием автогидроподъемника; разделка и подключение провода от датчика к метеостанции с использованием автогидроподъемника; настройка датчика с использованием автогидроподъемника; калибровка с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	351
352	Монтаж шкафа ДИС на опоре на высоте от 6 м и выше	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка датчика; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; изготовление хомутов крепления шкафа к опоре; монтаж шкафа с оборудованием на опору с использованием автогидроподъемника; разделка и подключение провода к оборудованию ДИС с использованием автогидроподъемника; настройка блока ДИС с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	352
353	Монтаж системы видеонаблюдения	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка оборудования шкафа; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; изготовление хомутов крепления к опоре шкафа с оборудованием, видеокамеры, инфракрасного прожектора; крепление кронштейнов к шкафу с оборудованием, видеокамере, инфракрасному прожектору; монтаж на опору с использованием автогидроподъемника шкафа с оборудованием, видеокамеры, инфракрасного прожектора; разделка и подключение проводов с использованием автогидроподъемника; настройка шкафа с оборудованием, видеокамеры, инфракрасного прожектора, системы видеонаблюдения с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	353
354	Монтаж датчика параметров воздуха	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка датчика; выгрузка материалов, оборудования и инструментов на месте производства работ; монтаж датчика в радиационный экран на траверсе с использованием автогидроподъемника; подключение провода от датчика к шкафу с оборудованием ДИС с использованием автогидроподъемника; настройка датчика параметров воздуха с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	354

355	Монтаж траверсы с радиационным экраном	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: выгрузка материалов, оборудования и инструментов на месте производства работ; монтаж экрана радиационной защиты к траверсе; изготовление хомута крепления; монтаж траверсы на опору с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	355
356	Монтаж счетчика интенсивности движения радарного типа	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка счетчика; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; изготовление хомута крепления счетчика к опоре; монтаж счетчика на опору с использованием автогидроподъемника; разделка и подключение провода к блоку питания и сетевому коммутатору с использованием автогидроподъемника; настройка счетчика с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	356
357	Комплексный монтаж оборудования дорожно-измерительных станций	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: предварительная настройка оборудования; перемещение материалов, оборудования и инструментов с погрузкой и выгрузкой; разгрузка табло с использованием автокрана, строповка и подъем табло на заданную высоту с использованием автокрана; монтаж табло с покрытием крепежных элементов антикоррозионным материалом; монтаж датчиков (параметров ветра, фактической погоды, параметров воздуха, дорожного покрытия) и счетчиков интенсивности движения, включая изготовление и крепление конштейнов; монтаж шкафа ДИС с оборудованием на опору на высоте 6 м, включая изготовление и крепление кронштейнов; монтаж системы видеонаблюдения (шкаф, видеокамера, инфракрасный прожектор), включая изготовление и крепление кронштейнов; монтаж шкафа с оборудованием для системы видеонаблюдения, включая изготовление и крепление кронштейнов; монтаж видеокамеры на опоре на высоте 9 м, включая изготовление и крепление кронштейнов; монтаж инфракрасного прожектора, включая изготовление и крепление кронштейнов; монтаж траверсы с радиационным экраном, включая изготовление и крепление кронштейнов; проведение всех необходимых проверок, подключений сигнальных кабелей комплектной поставки	04.01.2022	357
358	Монтаж датчика дорожного покрытия	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: монтаж датчика с помощью акрилового фиксатора; укладка кабеля в штробу; подъем кабеля по опоре с использованием автогидроподъемника; подключение кабеля к плате с использованием автогидроподъемника; настройка датчика, калибровка настройка системы с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	358

359	Монтаж счетчика интенсивности петлевого типа	РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" 8017 311-13-51	03.02.2020	05.02.2020	Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процессы: плетение проводов и укладка их в штробу; подъем проводов по опоре с использованием автогидроподъемника; подключение проводов к плате с использованием автогидроподъемника; настройка счетчика с использованием автогидроподъемника; настройка системы с использованием автогидроподъемника	04.01.2022	359
360	Нанесение защитно-отделочной штукатурки с использованием трафарета (техника Brick) по огрунтованной поверхности	ОАО "Гомельский ДСК" 80232 500500	03.01.2022	03.01.2022	Наклеивание трафаретов имитирующих кирпичную кладку, нанесение защитно-декоративной штукатурки, удаление трафаретов имитирующих кирпичную кладку	06.01.2022	360
361	Установка монтажных изделий весом до 1 кг (наружные и внутренние стеновые панели)	ОАО "Гомельский ДСК" 80232 500500	27.12.2020	27.12.2022	Подборка закладных деталей с последующей разноской, подключение сварочного аппарата, сварка узлов	06.01.2022	361
362	Установка монтажных изделий весом до 1 кг (плиты перекрытия)	ОАО "Гомельский ДСК" 80232 500500	27.12.2022	27.12.2022	Подборка закладных деталей с последующей разноской, подключение сварочного аппарата, сварка узлов	06.01.2022	362
363	Возведение монолитной железобетонной плиты фундамента по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом №2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных нормативов расхода ресурсов рассматривает процесс возведения монолитной железобетонной плиты фундамента по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом №2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	27.01.2022	363
364	Возведение монолитных железобетонных стен технического подполья по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных железобетонных стен технического подполья по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану", в том числе: 1- возведение монолитных железобетонных стен технического подполья (стены толщиной 350 мм наружные и внутренние); 2- возведение монолитных железобетонных стен технического подполья (стены толщиной 250 мм внутренние); 3- возведение монолитных железобетонных стен технического подполья (стены толщиной 220 мм наружные и внутренние); 4- возведение монолитных железобетонных стен технического подполья (стены толщиной 200 мм внутренние)	27.01.2022	364
365	Возведение монолитных железобетонных вентиляционных шахт по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных железобетонных вентиляционных шахт по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	27.01.2022	365

366	Возведение монолитных железобетонных лестниц (марши, площадки) по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных железобетонных лестниц (марши, площадки) по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану" в том числе: 1- устройство опалубки монолитных лестничных площадок и маршей; 2-разборка опалубки монолитных лестничных площадок и маршей; 3-бетонирование конструкций лестничных площадок и маршей с применением опалубки типа "Модостр"	27.01.2022	366
367	Возведение монолитных железобетонных перекрытий типового этажа по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	21.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных железобетонных перекрытий типового этажа по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	27.01.2022	367
368	Возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	17.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных железобетонных колонн 350x800 мм по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану" в том числе: 1-возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм (колонна К1); 2- возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм (колонна К1.1); 3-возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм (колонна К3); 4- возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм (колонна К3.1, К3.3); 5 - возведение монолитных железобетонных колонн 350x800 мм (колонны К3.2,К3.4)	27.01.2022	368
369	Соединение вертикальной арматуры колонн при помощи опрессованных (обжимных) муфт по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 212-50-52,	17.01.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс соединения вертикальной арматуры колонн при помощи опрессованных (обжимных) муфт по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7", Жилой дом №3 по генплану" в том числе: 1-соединение вертикальной арматуры колонн при помощи опрессованных (обжимных) муфт (соединения арматуры диаметрами от 20 мм до 25 мм муфтами); 2-соединение вертикальной арматуры колонн при помощи опрессованных (обжимных) муфт (соединения арматуры диаметрами от 25 мм до 28 мм); 3-соединения вертикальной арматуры колонн при помощи опрессованных (обжимных) муфт (соединения арматуры диаметрами от 28 мм до 32 мм муфтами)	27.01.2022	369

370	Кладка наружных стен из блоков керамических поризованных пустотелых по объекту "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского с наземным паркингом со встроенными помещениями общественного назначения"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.01.2022	31.01.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальной нормы расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы на кладку наружных стен из блоков керамических поризованных пустотелых по объекту "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского с наземным паркингом со встроенными помещениями общественного назначения"	10.02.2022	370
371	Возведение лестнично-лифтового блока по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом №3 по генплану"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.01.2022	31.01.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальной нормы расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения лестнично-лифтового блока по объектам "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом "2 по генплану", "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом №3 по генплану"	10.02.2022	371
372	Выполнение работ по ремонту рельсов алюминотермитной наплавкой по технологии THR фирмы ELEKTRO-TERMIT	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	28.02.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальной нормы расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: вырезка дефектного места по шаблону; проведение капиллярной дефектоскопии места радиального выреза дефекта в головке рельса; проведение термитной наплавки; черновая абразивная шлифовка зоны наплавки; чистовая абразивная шлифовка зоны наплавки	28.02.2022	372
373	Послойное устройство штукатурного слоя по металлической сетке с устройством каркаса по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией помещений первого и второго этажей части здания ГУ "Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь", расположенного по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 25А"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	09.02.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальной нормы расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс послойного устройства штукатурного слоя по металлической сетке с устройством каркаса по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией помещений первого и второго этажей части здания ГУ "Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь", расположенного по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 25А"	22.03.2022	373
374	Укладка натурального напольного покрытия (линолеума) Marmoleum производства завода Forbo-Floring	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	25.02.2022	25.02.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс укладки натурального напольного покрытия (линолеума) Marmoleum производства завода Forbo-Floring, в том числе: 1-на укладку натурального напольного покрытия (линолеума) Marmoleum производства завода Forbo-Floring; 2-на укладку натурального напольного покрытия (линолеума) Marmoleum с заводом его на стену высотой 100 мм	22.03.2022	374
375	Укладка напольных ПВХ - покрытий	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.02.2022	28.02.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс укладки напольных ПВХ - покрытий	14.04.2022	375

376	Облицовка чаши бассейна	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.03.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс облицовки чаши бассейна, в том числе: облицовка бортов бассейна с установкой рукохватов, облицовка бетонных тумб, бетонных лотков по контуру бассейна керамической плиткой размером 120x245 мм	14.04.2022	376
377	Возведение монолитных стен подвала блока В по объекту "Детское дошкольное учреждение, освещенное с блоком начальных классов в микрорайоне "Билево-3" (№№ 65, 87 по ГП)"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	19.04.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения монолитных стен подвала блока В по объекту "Детское дошкольное учреждение, освещенное с блоком начальных классов в микрорайоне "Билево-3" (№№ 65, 87 по ГП)"	25.04.2022	377
378	Устройство монолитной фундаментной плиты (ФП 3) блока В с устройством деформационных швов по объекту "Детское дошкольное учреждение, совмещенное с блоком начальных классов в микрорайоне "Билево-3" (№№65,87 по ГП)"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	20.04.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: 1-устройство монолитной фундаментной плиты (ФП 3) блока В; 2-устройство деформационных швов	25.04.2022	378
379	Расчистка территории (земель) от кустарника, редколесья и пней с применением навесного оборудования - мульчера марки "АНWI Prinoth M550e-1300", установленного на экскаваторе гусеничном одноковшовом гидравлическом	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	26.04.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: установка мульчера "АНWI Prinoth M550e-1300" на экскаватор; расчистка территории (земель); снятие мульчера	29.04.2022	379
380	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическими испытаниями диаметром 2020 и 2220 мм с установкой фасонных частей стальных сварных	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	28.04.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: сборка со сваркой труб диаметром 2020 и 2220 мм в звенья на бровке; укладка звеньев и отдельных труб диаметром 2020 и 2220 мм с установкой фасонных частей стальных сварных в траншею; сварка звеньев и отдельных диаметром 2020 и 2220 мм с установкой фасонных частей стальных сварных в траншее; гидравлические испытания трубопровода	29.04.2022	380
381	Демаркировка разметки из пластика, нанесенной на проезжей части улиц г. Минска и городских улицах дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: демаркировка дорожной разметки из пластика (прямые сплошные, прерывистые линии в соответствии с СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri за один проход; демаркировка дорожной разметки из пластика (зигзаги по СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri; демаркировка дорожной разметки (стрелки, буквы, знаки в соответствии с СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri	15.06.2022	381

382	Демаркировка разметки из пластика, нанесенной на проезжей части улиц г. Минска и городских улицах дорожной фрезой Wirtgen W35Xri (спуск-подъем дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri с низкорамной платформы)	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: спуск дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri с низкорамной платформы; подъем дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri на низкорамную платформу	15.06.2022	382
383	Устройство оснований автомобильных дорог методом укрепления грунта модификатором АКРОПОЛ ГСМ	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	31.05.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство оснований автомобильных дорог методом укрепления грунта модификатором АКРОПОЛ ГСМ с приготовлением уплотненной смеси в грунтосмесительной установке; устройство оснований автомобильных дорог методом укрепления грунта модификатором АКРОПОЛ ГСМ при смешивании материалов на автомобильной дороге с использованием грунтосмесительных машин; приготовление укрепленной смеси в грунтосмесительной установке; приготовление укрепленной смеси в построечных условиях; уход за основанием устроенного слоя из укрепленных смесей; нарезка деформационных швов (при необходимости); герметизация деформационных швов (при необходимости); установка/снятие копирных струн	15.05.2022	383
384	Монтаж арки из тонкостенных холодногнутых стальных профилей для возведения здания пространственной арочной конструкции	СтройМедиаПроект	30.06.2022		Технология производства работ и расчет индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс:укрупнительная сборка профилей в монтажную панель вручную; точечное соединение профилей гибкой полкой под углом 90° вручную; соединение профилей в панель гибкой полкой при помощи забортовочной машинки; торцевание профилей в размер углошлифовальной машинкой; установка монтажных петель в проектное положение при помощи кран на автомобильном ходу с использованием автогидроподъемника; точечное соединение панелей гибкой полкой по углом 90° вручную; соединение монтажных панелей между собой гибкой полкой профилей при помощи забортовочной машинки; сверление отверстий под самонарезающие винты электрической дрелью; установка самонарезающих винтов в готовые отверстия с помощью шуруповерта	30.06.2022	384
385	Монтаж ограждающих конструкций потолков "чистых помещений" из панелей HPL толщиной 6-8 мм по объекту "РНПЦ "Кардиология". Диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпус в г. Минске"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	14.06.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1-монтаж ограждающих конструкций потолков "чистых помещений" из панелей HPL толщиной 6-8 мм; 2 - вырезка отверстий под коммуникации прямоугольной формы площадью до 0,05; 0,15; 0,3 м2; вырезка круглых отверстий диаметром до 70 мм	12.07.2022	385

386	Устройство геомассива из песчано-гравийных свай по объекту "Строительство спортивного комплекса с тиром для обеспечения учебно-тренировочного процесса полка милиции специального назначения ГУВД Мингорисполкома (первый пусковой комплекс)"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	28.06.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - монтаж-демонтаж буровой установки ABI TM 14/17; 2 - устройство песчано-гравийных свай диаметром 325 мм	12.07.2022	386
387	Монтаж ограждающих конструкций стен "чистых помещений" из панелей HPL толщиной 12 мм по объекту "РНПЦ "Кардиология". Диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпуса в г. Минске"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	29.06.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - монтаж HPL -панелей на простых участках; 2 - монтаж HPL-панелей с устройством подсистемы; 3 - монтаж HPL -панелей при облицовке прямоугольных клонн; 4 - монтаж HPL -панелей при облицовке стен свинцовыми листами	12.07.2022	387
388	Сплошное корчевание пней на торфяных залежах на глубину до 40 см с применением гусеничного экскаватора (типа E200), оснащенного экскаваторным корчевателем, с градацией залежей по пнистости до 2 %, свыше 2,1 до 3 %, свыше 3,1 до 4 %	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	18.07.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: установка экскаватора в рабочее положение; корчевка старых пней и извлечение древесных остатков из торфяной залежи на глубину до 40 см; перетряхивание выкорчеванных пней и древесных остатков; штабелирование выкорчеванных пней и древесных остатков вдоль канала	20.07.2022	388
389	Нанесение антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки трубопроводов диаметром 2020 и 2220 мм	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	27.06.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: обеспыливание и обезжиривание поверхности; прогрев зоны установки антикоррозионной изоляции; монтаж термоусаживающейся манжеты из полимерных липких лент на стыке трубопроводов; разгрузка на приобъектный склад и подача инструмента и материалов на рабочее место	25.07.2022	389
390	Устройство работ по инъектированию отслоившейся штукатурки по объекту "Реконструкция и реставрация Свято-Успенского собора г.п. Жировичи Слонимского района"	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.07.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс по инъектированию отслоившейся штукатурки по объекту "Реконструкция и реставрация Свято-Успенского собора г.п. Жировичи Слонимского района"	02.08.2022	390

391	Монтаж (демонтаж), ремонт светильника (прожектора), замену ламп в светильниках (прожекторах), световых лозунгах, установках наружного освещения с применением мобильных передвижных рабочих платформ (МПП) и с методом промышленного альпинизма	ЗАО "Оргстрой" тел. 374-68-91	26.07.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1-демонтаж светильника (прожектора) с применением МПП; 2-монтаж светильника (прожектора) с применением МПП; 3-замена патрона в светильнике (прожекторе) с применением МПП; 4-замена зарядного провода (кабеля) воздушной линии до светильника (прожектора) с применением МПП; 5-замена зарядного провода (кабеля) от кабельной заделки до светильника (прожектора) с применением МПП; 6-замена пускорегулирующей аппаратуры с применением МПП; 7-замена ИЗУ с применением МПП; 8-замена ламп в светильниках (прожекторах) с применением МПП; 9-замена ламп в световом лозунге "Квитней родная Беларусь"; 10-замена ламп в свеовом лозунге "Подвиг народа бессмертен" с применением МПП; 11-замена ламп в установках наружного освещения (рекламных щитах) с применением МПП; 12-монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения; 13-демонтаж светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизма; 14-монтаж светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизм; 15-замена патрона в светильнике (прожекторе) с применением промышленного альпинизма; 16-замена зарядного провода (кабеля) воздушной линии до светильника (прожектора);17-замена зарядного провода (кабеля) от кабельной заделки до светильника (прожектора); 18-замена пускорегулирующей аппаратуры с применением метода промышленного альпинизма; 19-замена ИЗУ с применением метода промышленного альпинизма; 20-замена ламп в светильниках (прожекторах) с применением метода промышленного альпинизма	02.08.2022	391
-----	---	-------------------------------	------------	--	--	------------	-----

392	Монтаж силосов волнистых конических СВК/45-340-5,5 и СВК/60-280-5,5 по объекту "Реконструкция линии сушки и сортировки семян ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" вблизи н.п. Яновичи Витебского района"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	02.08.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: комплектование болтов; разметка и нанесение осей силоса на конструкцию фундамента, нанесение наружного контура (окружности) силоса на конструкцию фундамента; сборка первого яруса (кольца) силоса; монтаж конструкции кровли силоса; монтаж конструкции дефлекторов, люка из металлических профилей; монтаж (сборка) конструкции силоса из отдельных обечаек методом наращивания; монтаж стоек силоса со стыковкой стоек по высоте внахлест посредством связей; монтаж-демонтаж подъемного устройства (металлической связи с кронштейнами); монтаж двери (бокового люка) силоса из металлических профилей; укрупнительная сборка и монтаж опорной системы силоса; монтаж элементов опорного кольца; монтаж сегментов выгрузного конуса; подъем, выверка собранной конструкции емкости силоса и закрепление на опорной системе; закрепление конструкции силоса к бетонному основанию; сборка и монтаж вертикальной лестницы из конструктивных элементов; разгрузка на приобъектный склад и подача инструмента и материалов на рабочее место	03.08.2022	392
393	Устройство монолитных стен по объекту "Многokвартирный жилой дом на территории жилого района Сокол в границах ул. Барамзиной - ул.Березогорской- ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией в г. Минске. Амбулатория. 2-ой пусковой комплекс"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" тел. 287-81-29	02.08.2022		Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: - опалубочные работы (изготовление проемообразователей и опалубки консолей, укрупнительная сборка опалубки стен, установка и снятие опалубки стен, разборка укрупненных панелей опалубки стен, установка и снятие опалубки консолей, установка и извлечение проемообразователей, установка лесов для производства работ); - арматурные работы (изготовление арматурных деталей, установка и вязка арматуры отдельными стержнями, установка закладных деталей и деталей из арматуры, установка закладных деталей в стены); - бетонные работы (бетонирование конструкций, устройство рабочих швов, уход за бетоном); - заделка монтажных проемов (сверление отверстий в бетоне, заготовка арматуры, установка арматуры, установка-снятие опалубки, бетонирование проемов); в) вспомогательные работы: - разгрузка материалов на складской площадке; - подача материалов со складской площадки к месту производства работ; - подача материалов от места производства работ на складскую площадку;	02.08.2022	393